

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030401

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: VILLA JARAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de mayo de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	AURELIA				48.00	2		96
TRAMO B	AURELIA				45.70	2		91.4
TRAMO C	AURELIA				91.10	2		182.2
TRAMO D	PROFESOR WILIMAY				89.6	2		179.2
TRAMO E	FE Y ALEGRIA				10.4	1		10.4
TRAMO F	FE Y ALEGRIA				194.3	2		388.6
TRAMO G	RESTAURACION				24.6	1		24.6
TRAMO H	RESTAURACION				34.4	1		34.4
TRAMOI	RESTAURACION		1.0		28	1		28
TRAMO J	RESTAURACION				66	1		66
TRAMO K	RESTAURACION				112.5	2		225
TRAMO L	RESTAURACION				56.5	2		113
TRAMO M	RESTAURACION				46.9	1		46.9
TRAMO N	X1				59	2		118
TRAMO O	X2				37.2	2		74.4
TRAMO P	X3				6.5	2		13
TRAMO Q	X4				23	2		46
TRAMO R	X5				83.5	2		167
TRAMO S	X6				46.5	2		93
TRAMO T	X7				56.5	2		113
TRAMO U	X8	0 300 0 100 100 100			27.8	2		55.6
TRAMO V	Х9				38.2	2		76.4
TRAMO W	PROFESOR RUBEN CUEVAS				3.4	2		6.8
TRAMO X	PROFESOR RUBEN CUEVAS				5.3	2		10.6
TRAMO Y1	PROFESOR RUBEN CUEVAS				84.2	2		168.4
TRAMO Z1	PROFESOR RUBEN CUEVAS				7	2		14



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AA	PROFESOR RUBEN CUEVAS				8	1		. 8
TRAMO AB	PROFESOR RUBEN CUEVAS				18.7	2		37.4
TRAMO AC	MEDILO CUEVA				112.4	2		224.8
TRAMO AD	GALO FERRERA				51.1	2		102.2
TRAMO AE	GALO FERRERA				6.4	1		6.4
TRAMO AF	GALO FERRERA				74.4	2		148.8
TRAMO AG	GALO FERRERA				60.1	2		120.2
TRAMO AH	GALO FERRERA				87.2	1		87.2
TRAMO AI	GALO FERRERA				80	2		160
TRAMO AJ	GALO FERRERA				23.1	2		46.2
Total							0.00	3383.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,758,247.85

Monto desembolsado RD\$ 3,758,247.85 (100%)

Avance de obra 233.19%



DOMINICANA-

REGIÓN: ENRIQUILLO FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de mayo de 2022 SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: VILLA JARAGUA


DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada. Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 3,383.10

La Alcaldía utilizó todos los fondos en la construcción de contenes, únicamente

IMÁGENES











DOMINICANA-







Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico

