

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
17 de mayo de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de cierre de ejecución La Ciénaga

En la visita técnica realizada el 06 de febrero del 2023 se validó la ejecución de 216.60 metros cuadrados de aceras y 1,385.50 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 287.5 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 216.60 metros cuadrados de acera y 1,673 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040701

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: LA CIÉNAGA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de febrero de 2023


1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | Sector culeco C/ Abel Felix | 108.30 | 1.00 | 2 | 127.55 | 2 | 216.6 | 255.1 |
| TRAMO B | Entrando por el bar de Oniel | | | | 116.35 | 2 | | 232.7 |
| TRAMO C | Sector Fundaneca | | | | 151.40 | 2 | | 302.8 |
| TRAMO D | Sector Fundaneca | | | | 68.60 | 2 | | 137.2 |
| TRAMO E | Sector Fundaneca | | | | 75.15 | 2 | | 150.3 |
| TRAMO F | Sector Fundaneca | | | | 30.5 | 2 | | 61 |
| TRAMO G | | | | | 123.2 | 2 | | 246.4 |
| TRAMO H | | | | | | | | |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 216.60 | 1385.50 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,081,167.05
Monto desembolsado RD\$ 1,540,583.53 (50%)
Avance de obra 125%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de febrero de 2023

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: LA CIÉNAGA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 216.60 metros cuadrados de aceras y 1.385.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este ayuntamiento construyó por contrato.
2. Este cumple con los parámetros recomendados.
3. En este levantamiento estuvo con nosotros el Ing. Joan Moreta (por orden del alcalde).

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


INGRID INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: LA CIENAGA
DISTRITO MUNICIPAL: _____
BARRIO Y/O SECTOR: _____
FUDESCO / TIPIDI _____

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Razón Social | SOCRATES ANTONIO DIAS FELIZ |
| RNC ó Cédula: | 018-0006446-9 |

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos: **X**
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONTENES _____

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | INICIO | | FINAL | | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE LA ACERA (m) | LONGITUD DE CONTENES (m) | TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2) | TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m) |
|---------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|
| | | LATITUD | LONGITUD | LATITUD | LONGITUD | | | | | |
| Tramo A | Calle Salomé Irujo Oeste. | 18.069679 | -71.100494 | 18.069918 | -71.100540 | | | 39.30 | | 78.60 |
| Tramo B | Calle Proyecto 1 | 18.069965 | -71.099731 | 18.070490 | -71.099892 | | | 36.00 | | 72.00 |
| Tramo C | Calle Dipirrit | 18.070606 | -71.106667 | 18.070404 | -71.106758 | | | 68.45 | | 136.90 |
| Tramo D | | | | | | | | | | |
| Tramo E | | | | | | | | | | |
| Tramo F | | | | | | | | | | |
| Tramo G | | | | | | | | | | |
| Tramo H | | | | | | | | | | |
| Tramo I | | | | | | | | | | |
| Tramo J | | | | | | | | | | |
| Tramo K | | | | | | | | | | |
| Tramo L | | | | | | | | | | |

287.5

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Mantener los mejores controles de calidad, que se mantenga la estetica del proyecto y la abstraccion; y se exija la consideracion de los muros y bordes en el proyecto.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR
Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Yonatan Toboana Medina

CÉDULA:

066-0022819-8

CODIA:


32038

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

Hoyts 25 de Abril de 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello



Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

