



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 041102
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: JAQUIMEYES
DISTRITO MUNICIPAL: PALO ALTO


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de julio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CON CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA ALBIÑITA	157.40	1.00	2.00	157.40	2.00	314.80	314.80
TRAMO B	SECTOR LA ALBIÑITA	109.70	1.00	2.00	109.70	2.00	219.40	219.40
TRAMO C	SECTOR LA ALBIÑITA				125.00	2.00		250.00
TRAMO D	C/PRINCIPAL (PARADOR FOTOGRAFICO)	84.40	0.82	1.00	84.40	1.00	69.21	84.40
TRAMO E	C/PRINCIPAL (PARADOR FOTOGRAFICO)	100.00	1.15	1.00			115.00	
TRAMO J								
Total							718.41	868.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,710,795.29
 Monto desembolsado RD\$ 1,355,397.65 (50%)
 Avance de obra 116.55%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: JAQUIMEYES
DISTRITO MUNICIPAL: PALO ALTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de julio de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 718.41 metros cuadrados de aceras y 868.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. En esta visita se puede observar que en la ejecución de aceras y contenes puede apreciarse de buena calidad.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico