

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 050201
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: DAJABÓN
MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA
DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta
 2. Ing. Staylin Mendoza

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m ²) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| TRAMO A | C/PRIMERA | 153.00 | 1.41 | 1 | 299.50 | 1 | 215.735 | 299.5 |
| TRAMO B | C/SEGUNDA | 52.20 | 1.18 | 1 | 104.40 | 1 | 61.76 | 104.4 |
| TRAMO C | C/TERCERA | | | | 199.60 | 1 | | 199.6 |
| TRAMO D | C/PROYECTO | | | | 138.4 | 1 | | 138.4 |
| TRAMO E | C/PROYECTO 2 | | | | 183.2 | 1 | | 183.2 |
| TRAMO F | | | | | | | | |
| TRAMO G | | | | | | | | |
| TRAMO H | | | | | | | | |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 277.50 | 925.10 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,787,964.36
 Monto desembolsado RD\$ 3,787,964.36 (100%)
 Avance de obra 70.68%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 09/02/2023 se ha ejecutado 277.50 metros cuadrados de aceras y 925.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 70.68% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS



1. Hasta la fecha de la visita, se contruyeron aceras y contenes con buena calidad.
2. La terminacion es un punto a favor en este proyecto, ya que goza de buena terminación.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Edward A.

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Staylin M. H.

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

