

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 050203

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA
DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO DE LA CRUZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 25 de octubre de 2022

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				11.90	4	1536	11.
TRAMO B	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				12.00	1		The state of the s
TRAMO C	C/FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				217.20	1		217.
TRAMO D	C/PRINCIPAL, LOS TRES CAÑOS				138.90	1		138
TRAMO E								
TRAMO F					5			
TRAMO G						N. Marian		3
TRAMO H								
TRAMOI				1.				
TRAMOJ								
Total						Manager of the control of the second of the	0.00	380.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$

2,890,612.68

Monto desembolsado RD\$

1,445,306.34 (50%)

Avance de obra 33.16%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 25 de octubre de 2022

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: DAJABÓN

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO DE LA CRUZ MUNICIPIO: LOMA DE CABRERA

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 25/10/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 380.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 33.16% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

- Los contenes ejecutados hasta la fecha cumplen con los criterios constructivos según la norma.
- Al momento de la visita solo se habían construídos contenes en el territorio.

IMÁGENES











Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

