

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 090401

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: JAMAÓ AL NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

1. Arq. Zumilda Del Rosario

2. Felipe Reyes

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ RUBI ENRIQUE	6.40	0.46	1.00	6.40	1.00	2.94	6.40
TRAMO B					1.80	1.00		1.80
TRAMO C		20.30	1.00	1.00	20.30	1.00	20.30	20.30
TRAMO D		26.40	0.98	1.00	26.40	1.00	25.87	26.40
TRAMO E		44.30	0.80	1.00	44.30	1.00	35.44	44.30
TRAMO F		44.30	1.05	1.00	44.30	1.00	46.52	44.30
TRAMO G		4.30	0.92	1.00	4.30	2.00	3.96	8.60
TRAMO H		9.50	0.99	1.00	9.50	1.00	9.41	9.50
TRAMO I		9.50	0.54	1.00	9.50	1.00	5.13	9.50
TRAMO J		11.90	0.58	1.00	20.70	1.00	6.90	20.70
TRAMO K		14.70	0.99	1.00	14.70	1.00	14.55	14.70
TRAMO L		14.70	1.00	1.00	14.70	1.00	14.70	14.70
TRAMO M		4.70	1.62	1.00	4.70	1.00	7.61	4.70
TRAMO N		4.70	0.90	1.00	4.70	1.00	4.23	4.70
TRAMO O		27.60	1.00	2.00	27.60	2.00	55.20	55.20
TRAMO P		17.50	1.01	1.00	17.50	1.00	17.68	17.50
TRAMO Q		46.00	1.10	1.00	46.00	1.00	50.60	46.00
TRAMO R		90.00	0.90	1.00	90.00	1.00	81.00	90.00
TRAMO S	SECTOR/ RINCON CALIENTE	73.50	1.05	1.00	73.50	1.00	77.18	73.50
TRAMO T		9.50	2.03	1.00	9.50	1.00	19.29	9.50
TRAMO U				1.00	2.00	1.00	-	2.00
TRAMO V		39.50	1.10	1.00	39.50	1.00	43.45	39.50
TRAMO W				1.00	155.80	1.00	-	155.80
TRAMO X		57.30	1.00	1.00	57.30	1.00	57.30	57.30
TRAMO Y1		7.50	1.50	1.00	7.50	1.00	11.25	7.50
TRAMO Z1				1.00	12.30	1.00	-	12.30



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AA		10.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00
TRAMO AB	C/ GABRIEL ESPINAL	17.60	0.95	1.00	17.60	1.00	16.72	17.60
TRAMO AC					5.60	1.00		5.60
TRAMO AD		16.00	0.85	1.00	16.00	1.00	13.60	16.00
TRAMO AE		11.00	0.90	1.00	11.00			9.90
TRAMO AF		11.00	0.94	1.00	7.20	1.00	10.34	7.20
TRAMO AG		7.20	0.90	1.00	7.20	1.00	6.48	7.20
TRAMO AH		10.50	0.94	1.00	10.50	1.00	9.87	10.50
TRAMO AI		8.00	2.00	1.00	8.00	1.00	16.00	8.00
TRAMO AJ		3.50	1.00	1.00	3.50	1.00	3.50	3.50
TRAMO AK		35.20	1.10	1.00	35.20	1.00	38.72	35.20
TRAMO AL		2.90	0.98	1.00				2.84
TRAMO AM		2.20	1.30	1.00				2.86
TRAMO AN		22.00	1.00	1.00	22.00	1.00	22.00	22.00
TRAMO AO	SECTOR / BOCAD E JAMAO				75.00	1.00		75.00
TRAMO AP								
TRAMO AQ								
TRAMO AR								
TRAMO AS								
Total							773.33	1,014.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,454,683.99
Monto desembolsado RD\$ 3,454,684.00 (100%)
Avance de obra 101.95%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: ESPAILLAT
MUNICIPIO: JAMAO AL NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 773.33 metros cuadrados de aceras y 1,014.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este Gobierno local ejecutó por contrato.
2. Durante la inspección observamos que variaciones en los anchos de las acera.
3. Hay un tramo de acera que tiene un telford de 0.20m a 0.60m.
4. Los contenes tienen una excavación promedio de 0.15m.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

Felipe Reyes
FELIPE REYES
Técnico