

**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
27 de junio de 2023


Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de una Funeraria tipo C en el municipio la Descubierta.**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 21 %, aproximado.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Lunes, 22 de mayo de 2023

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### 1. LOCALIZACIÓN

Provincia: Independencia

Municipio: La Descubierta

Distrito Municipal: -

Barrio y/o sector: Centro Del Pueblo, La Descubierta


### 2. PROYECTO

Construcción de Funeraria tipo C

### 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LATITUD

LONGITUD



<https://maps.google.com/maps?q=18.5694005%2C-71.7254473&z=17&hl=es>

### 4. ALCANCE DEL PROYECTO.

Es que el mismo pueda llegar a satisfacer las necesidades y el bien que necesita la población.



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

### 5. CONDICIONES DEL TERRENO.

Las condiciones del terreno, no son las mejores, ya que por lo accidentado que se encuentra, puede aumentar el costo del proyecto.


Los suelos son de tipo VII, aptos para bosques, pastos y cultivos de montaña, con limitantes muy severas de topografía, profundidad y rocosidad.

### 6. INFORME DE AVANCE.


La obra lleva un buen impulso a esta fecha, según hemos podido observar en el desarrollo constructivo, muros internos con columnas. El avance calculado a la fecha del levantamiento es de: 21 %, aproximado.

### 7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —







LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

**8. ANEXAR CUBICACIÓN**


**Nota:** Dichas cubicaciones deben estar validadas por el contratista y el Gobierno Local

**9. OBSERVACIONES**

El proceso de desarrollo del proyecto va muy bien, pero hemos hecho énfasis en que se guarde la integridad del proyecto, como también todos los controles de calidad que el mismo amerite en todas sus fase.

**10. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:**

*Monasterio T. de la Cruz*



Codia: 32038  
Cedula: 066-0022819-8

**SUPERVISOR**

**ALCALDE**

PROVINCIA: INDEPENDENCIA  
 MUNICIPIO: LA DESCUBIERTA  
 DISTRITO MUNICIPAL: -  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO  
 TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION FUNERARIA TIPO C

NO. CUBRICACION: 01  
 FECHA: 2 de Junio de 2023

NO.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (A)					PREVIO			ACTUAL			TOTAL ACUMULADO		
		CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES-CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y AREA GENERAL</b>														
1.01	Replanteo	55.20	ML	39.20	2,163.84										
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>2,163.84</b>									
2.01	Excavaciones Zapata de Muro (0.45X0.65M)	12.87	M3	531.59	6,841.56										
2.02	Excavaciones Zapata de Columnas(1.20X1.20M)	6.27	M3	531.59	3,333.07										
2.03	Relleno de Reposición	9.87	M3	425.64	4,201.07										
2.04	Bote de Material Excavado	13.09	M3	475.80	6,228.22										
2.05	Relleno Compactado (Área general) E=0.15M	65.70	M3	1,391.31	91,409.07										
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>112,012.98</b>									
3.01	Zapata de Muro (0.45X0.65M), E=0.25 M Horm. 210 KG/CM2	4.95	M3	12,549.33	62,119.18										
3.02	Zapata de Columnas (1.20X1.20M), E=0.30 M Horm. 210 KG/CM2	2.69	M3	14,889.49	40,052.73										
3.03	Columnas (1.20X1.20M) 4 Ø 3/8" @ 0.20m, Horm. 210 KG/CM2	1.23	M3	54,409.09	66,923.18										
3.04	Viga (0.15X0.20M) 4 Ø 3/8" @ 0.20m, Horm. 210 KG/CM2	1.65	M3	40,321.30	66,530.15										
<b>4</b>	<b>MUROS</b>					<b>235,625.24</b>									
4.01	Bloques de 6" SNP -3/8" @ 0.80M	93.92	M2	1,373.78	129,025.42										
4.02	Bloques de 6" BNP -3/8" @ 0.80M	20.88	M2	1,373.78	28,684.53										
<b>5</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIES</b>					<b>157,709.95</b>									
5.01	Fraguache	110.00	M2	84.50	9,339.00										
5.02	Pavete en Muros	110.00	M2	793.52	87,287.20										
5.03	Cantos	117.20	ML	210.30	24,647.16										
5.04	Mochetas	58.60	ML	214.30	12,557.98										
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>					<b>133,831.34</b>									
6.01	En Muros (arcilla 2manos)	121.40	M2	221.93	26,942.30										
<b>7</b>	<b>PRELIMINARES - CONSTRUCCION DE EDIFICACION</b>					<b>26,942.30</b>									
7.01	Replanteo y Charraucha	138.96	M2	208.84	29,020.41										
<b>8</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>29,020.41</b>									
8.01	Excavación Zapata de Muro de 6" (0.45X0.65M)	32.14	M3	531.59	17,085.30										
8.02	Excavación Zapata de Muro de 4" (0.30X0.70M)	0.32	M3	531.59	170.11										
8.03	Excavación Zapata de Columnas (0.80X0.80M)	4.60	M3	531.59	2,445.31										
8.04	Suministro y Colocación Material de Reposición	19.18	M3	425.64	8,163.78										
8.05	Bote de Material Excavado	25.29	M3	475.80	12,032.98										
<b>9</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					<b>39,897.48</b>									
9.01	Aceras en Hormigón Violinada E= 0.10- 1.2:4 Con Ligadora	35.50	M2	994.97	35,321.44										
<b>10</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					<b>35,321.44</b>									
10.01	En Zapata de Muro 6" (0.25X0.45M), Horm. Indust. 210 KG/CM2	9.45	M3	12,549.33	118,591.17										
10.02	En Zapata de Muro 4" (0.30X0.20M), Horm. Indust. 210 KG/CM2	0.11	M3	15,448.64	1,699.35										
10.03	Zapata en Columnas, E=0.30 M Horm. 210 KG/CM2	1.34	M3	14,889.49	19,951.92										
10.04	En Columnas(0.15X0.20M)de 3/8" @0.20M Horm.Indust.210KG/CM2	1.19	M3	46,474.35	55,304.48										

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 1. Datos Generales

<b>Título del Proyecto</b>	Construcción de Funeraria tipo C	
<b>Nombre de la autoridad municipal:</b>	Pascual Perez Benitez	
<b>Gobierno Local:</b>	Municipio La descubierta	
<b>Supervisor que prepara el reporte:</b>	Ing. Yonatan Talabera M	
<b>Fecha de inicio del proyecto:</b>	<b>Fecha de finalización del proyecto:</b>	<b>Fecha de elaboración del reporte de Avance actual:</b>
16/03/2023	Agosto 2023	16/05/2023



## **REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN**

**Fecha de elaboración de Informes anteriores**

Informe 1:

Informe 2:

Informe 3:

Informe 4:

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 2. Actividades

#### 2.1 Cronograma de Actividades

*Copiar el cronograma/ o en su defecto partidas y subpartidas presupuestadas y validadas por el gobierno local, tal y como se elaboró en el documento de proyecto. Señalar con distintos colores aquellas actividades/partidas que se han realizado y aquellas que están en ejecución.*

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 2.2 Actividades realizadas

Partidas o tareas	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Porcentaje de ejecución física de Avance %	Observaciones
<i>Según presupuesto del proyecto</i>			<i>Actividad realizada hasta la fecha de elaboración del presente Informe</i>	<i>Porcentaje o grado de avance del indicador</i>	<i>Comentarios sobre posibles modificaciones, ajustes o cambios respecto a lo planificado</i>
Replanteo y charranchar, excavaciones Muros y columnas, vaciado de hormigón, colocación de bloques, cisterna y cámara séptica	16/03/2023	16/05/2023	19	40%	Limpieza del solar, desmonte y destronque que no se tomó en cuenta en presupuesto

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

--	--	--	--	--	--

### 2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Observaciones
	Aumento de volumen de los bloques bajo nivel de piso	Terreno muy accidentado
	Vigas de amarre bajo nivel de piso	Alto volumen de relleno, bajo nivel de piso

### 3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
La topografía del terreno	Rellenar	Completar el relleno

Anexos: evidencias fotográficas en orden cronológico y con descripción de partidas

**1. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:**

*Monster Dalabre Jr.*


Codia: 32038

Cedula: 066-0022819-3

**SUPERVISOR**

*[Signature]*

**ALCALDE**






LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —







LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



No DESCRIPCION  
 PRELIMINARES-CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y AREA GENERAL  
 PRESUPUESTO: FUNERARIA LA DESCUBIERTA  
 CANT. UNID. P.U. VALOR SUB-TOTAL

Replanteo 55.2 ML 39.20 2,163.84

**MOVIMIENTO DE TIERRA**

Excavaciones Zapata de Muro (0.45X0.65M) 12.87 M3 531.59 6,841.56  
 Excavaciones Zapata de Columnas(1.20X1.20M) 6.27 M3 531.59 3,333.07  
 Relleno de Reposicion 9.87 M3 425.64 4,201.07  
 Bote de Material Excavado 13.09 M3 475.80 6,228.22  
 Relleno Compactado (Area general) E=0.15M 65.7 M3 1391.31 91,409.07

**HORMIGON ARMADO**

Zapata de Muro (0.45X0.65M), E=0.25 M Horm. 210 KG/CM2 4.95 M3 12549.33 62,119.18  
 Zapata de Columnas (1.20X1.20M), E=0.30 M Horm. 210 KG/CM2 2.69 M3 14889.49 40,052.73  
 Columnas (1.20X1.20M) 4 Ø 3/8"- @ 0.20m, Horm. 210 KG/CM2 1.23 M3 54409.09 66,923.18  
 Viga (0.15X0.20M) 4 Ø 3/8"- @ 0.20m, Horm. 210 KG/CM2 1.65 M3 40321.30 66,530.15

**MUROS**

Bloques de 6" SNP -3/8" @ 0.80M 93.92 M2 1373.78 129,025.42  
 Bloques de 6" BNP -3/8" @ 0.80M 20.88 M2 1373.78 28,684.53

**TERMINACION DE SUPERFICIES**

Fraguache 110 M2 84.90 9,339.00  
 Pañete en Muros 110 M2 793.52 87,287.20  
 Cantos 117.2 ML 210.30 24,647.16  
 Mochetas 58.6 ML 214.30 12,557.98

PINTURA  
 En Muros (arcilla 2manos) 121.4 M2 221.93 26,942.30

**PRELIMINARES - CONSTRUCCION DE EDIFICACION**  
 26,942.30

157,709.94

114,176.83

235,625.24

133,831.34

26,942.30