

Santo Domingo, D.N.
14 de noviembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Las Gordas.**


En la visita técnica realizada el 10 de mayo de 2023 se validó la ejecución de 229.02 metros cuadrados de aceras y 3,108.30 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 208 metros cuadrados de aceras y 3,002.6 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 437.02 metros cuadrados de aceras y 6,110.9 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140103

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GORDAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR CANTA LA RANA	26.75	2.24	2.00	27.95	2.00	119.92	55.90
TRAMO B	C/ PRINCIPAL CANTA LA RANA	44.75	1.22	2.00	84.95	2.00	109.10	169.90
TRAMO C	EL TIZON				255.80	2.00		511.60
TRAMO D	LA PIRAGUA				552.95	2.00		1,105.90
TRAMO E	EL RINCON DE LOS FENOS				365.10	2.00		730.20
TRAMO F	EL RICON DE LOS GINOS				267.40	2.00		534.80
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							229.02	3,108.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,272,321.69

Monto desembolsado RD\$ 4,272,321.69 (100%)

Avance de obra 201.95%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GORDAS




INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 229.02 metros cuadrados de aceras y 3,108.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Las aceras y contenes construidos a la fecha presentan buena terminación y calidad constructiva.
2. Actualmente se evidenciaron tramos de contenes que fueron destruidos por equipos pesados de agricultura de la zona.
3. La mayor parte de los recursos fueron destinados a la construcción de contenes.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico

Técnico

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MARIA TRINIDAD SANCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GORDAS

BARRIO Y/O SECTOR:

MATA BONITA, LA PIRAGUA, EL TIZON, CANTA LA RANA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
- b. Contratista ☒

Razón Social

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS
GORDAS

RNC ó Cédula:

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	MATA BONITA									
Tramo B	CALLE S/N	392488	2150235	392590	2149907			364.00		730.00
Tramo C	CALLE S/N	392509	2150207	392746	2150112			261.00		512.00
Tramo D	LA PIRAGUA									
Tramo E	CALLE S/N	394988	2149963	395470	2149733			547.00		1090.00
Tramo F	EL TIZON									
Tramo G	CALLE S/N	401590	2152232	401472	2152161			150.00		297.40
Tramo H	CALLE S/N	401371	2152313	401357	2152214			101.00		219.20
Tramo I	CANTA LA RANA									
Tramo J	CALLE HACIA EL PLAY	403520	2151814	403530	2151844	30.00	2.00	33.00	120.00	66.00
Tramo K	CALLE AL LADO AL PLAY	403528	2151847	403473	2151915	88.00	1.00	88.00	88.00	88.00
Tramo L										

$\Sigma = 208.12$ $\Sigma = 3002.6$ m

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: JULIO CESAR MUÑOZ MINIER

FIRMA:

CÉDULA:

0560014007-2

CODIA:

8831

FECHA DE LA VISITA

TÉCNICA:

07/11/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



D/O. Yunior Batista

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal