

**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.
18 de agosto de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Villa Fundación**

En la visita técnica realizada el 05 de octubre de 2022 se validó la ejecución de 2,069.90 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 2,071 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 4,140.9 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170103
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANÍ
DISTRITO MUNICIPAL: VILLA FUNDACIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE A				780.80	1		780.8
TRAMO B	CALLE B				248.00	1		248
TRAMO C	CALLE C				393.40	1		393.4
TRAMO D	CALLE D				647.70	1		647.7
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	2069.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,562,162.30
Monto desembolsado RD\$ 3,562,162.31 (100%)
Avance de obra 149.52%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA FUNDACIÓN

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,069.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito ejecuto por contrato.
2. Según lo ejecutado todo esta bajo los parametro recomendados por la LMD.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

D^o Elizabeth

ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico

César de los Santos

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANI
DISTRITO MUNICIPAL: VILLA FUNDACION
BARRIO Y/O SECTOR:
N/D

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: HERRERA ARIAS
RNC ó Cédula: 402-20949958

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros: X

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	no Asignada	18.27962	-70.49469	18.27877	-70.49451			108.7		
Tramo B	"	18.27871	-70.49451	18.27785	-70.49338			153.40		
Tramo C	"	18.27779	-70.49384	18.27779	-70.49392			10.20		
Tramo D	"	18.27777	-70.49394	18.27761	-70.49398			17.90		
Tramo E	"	18.27753	-70.49402	18.27619	-70.49466			187.10		
Tramo F	"	18.27621	-70.49473	18.27628	-70.49494			22.40		
Tramo G	"	18.2763	-70.49503	18.27636	-70.49522			23.80		
Tramo H	"	18.27638	-70.4953	18.27645	-70.4955			22.30		
Tramo I	"	18.27647	-70.49557	18.27663	-70.49607			55.70		
Tramo J	"	18.27657	-70.49614	18.27777	-70.49375			395.50		
Tramo K	"	18.2778	-70.49375	18.27758	-70.49255			156.30		
Tramo L	"	18.27763	-70.49254	18.27784	-70.49305			61.50		

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	"	18.27788	-70.49316	18.27806	-70.49361			54.00		
Tramo N	"	18.27881	-70.49369	18.27821	-70.49393			27.40		
Tramo O	"	18.27826	-70.49406	18.27871	-70.49445			76.40		
Tramo P	"	18.27883	-70.49445	18.27911	-70.49397			100.00		
Tramo Q	"	18.27909	-70.49392	18.27892	-70.49329			71.60		
Tramo R	"	18.27891	-70.49322	18.27878	-70.49271			57.50		
Tramo S	"	18.27877	-70.49206	18.27859	-70.49199			66.70		
Tramo T	"	18.27859	-70.49199	18.27826	-70.4919			60.00		
Tramo U	"	18.27858	-70.49174	18.27906	-70.49354			299.20		
Tramo V	"	18.27907	-70.49358	18.27962	-70.49463			145.00		
Tramo W	"									
Tramo X	"									

total metros lineales Contenedores
(2,071 Mts Lineales)

[Handwritten signature]

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Omitir con diseño de plantilla y construcción
- Condición de presupuesto Asignado (cierre)
Completo

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Alis Yoo MERCODAS

CÉDULA:

402-2112386-8

CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

23/06/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Firma]

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



BANI. VILLA FUNDACION

Capa sin nombre

- 📍 INICIO A
- 📍 TRAMO A
- 📍 FINAL A
- 📍 INICIO B
- 📍 FINAL B
- 📍 FINAL B
- 📍 INICIO C
- 📍 TRAMO C
- 📍 FINAL C
- 📍 INICIO D
- 📍 TRAMO D
- 📍 FINAL D
- 📍 INICIO E
- 📍 TRAMO E
- 📍 FINAL E
- 📍 INICIO F
- 📍 TRAMO F
- 📍 FINAL F
- 📍 INICIO G
- 📍 TRAMO G
- 📍 FINAL G
- 📍 TRAMO H
- 📍 TRAMO H
- 📍 TRAMO H
- 📍 TRAMO I
- 📍 FINAL I
- 📍 TRAMO I
- 📍 INICIO J
- 📍 TRAMO J
- 📍 FINAL J
- 📍 INICIO K
- 📍 FINAL K
- 📍 FINAL K
- 📍 INICIO L
- 📍 TRAMO L



SOLO CONTENES

