



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 170202  
**REGIÓN:** VALDESIA  
**PROVINCIA:** PERAVIA  
**MUNICIPIO:** NIZAO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** PIZARRETE


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 23 de agosto de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Richard Cabrera  
 2. Elizabeth García

| TRAMOS       | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> ) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| TRAMO A      | SALIDA AL PLAY     |                        |                     |                              | 41.80                 | 1                              |                                   | 41.8                  |
| TRAMO B      | SALIDA AL PLAY     |                        |                     |                              | 116.70                | 1                              |                                   | 116.7                 |
| TRAMO C      | BRISAS DE CANAL    | 119.20                 | 1.40                | 1                            | 119.20                | 1                              | 166.88                            | 119.2                 |
| TRAMO D      | BRISAS DE CANAL    |                        |                     |                              | 48.00                 | 1                              |                                   | 48                    |
| TRAMO E      | BRISAS DE CANAL    | 161.60                 | 1.50                | 1                            | 161.6                 | 2                              | 242.4                             | 323.2                 |
| TRAMO F      | BRISAS DE CANAL    | 40.80                  | 1.53                | 1                            | 40.8                  | 2                              | 62.424                            | 81.6                  |
| TRAMO G      | BRISAS DE CANAL    | 27.90                  | 1.00                | 1                            | 35.1                  | 2                              | 27.9                              | 70.2                  |
| TRAMO H      | BRISAS DE CANAL    | 19.10                  | 0.65                | 1                            | 19.1                  | 1                              | 12.415                            | 19.1                  |
| TRAMO I      | BRISAS DE CANAL    | 33.70                  | 1.00                | 1                            | 33.7                  | 2                              | 33.7                              | 67.4                  |
| TRAMO J      | LA ANTENA DE CLARO | 46.10                  | 0.95                | 2                            | 46.1                  | 2                              | 87.59                             | 92.2                  |
| TRAMO K      | ANTENA DE CLARO    | 21.60                  | 1.02                | 1                            | 21.6                  | 1                              | 22.032                            | 21.6                  |
| TRAMO L      | ANTENA DE CLARO    | 23.00                  | 1.00                | 1                            | 58.7                  | 1                              | 23                                | 58.7                  |
| TRAMO M      | ANTENA DE CLARO    |                        |                     |                              | 16.6                  | 1                              |                                   | 16.6                  |
| <b>Total</b> |                    |                        |                     |                              |                       |                                | <b>678.34</b>                     | <b>1076.30</b>        |

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,297,316.67  
 Monto desembolsado RD\$ 3,297,316.67 (100%)  
 Avance de obra 110.51%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA  
PROVINCIA: PERAVIA  
MUNICIPIO: NIZAO  
DISTRITO MUNICIPAL: PIZARRETE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de agosto de 2022

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 678.34 metros cuadrados de aceras y 1,076.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS

1. Esta obra esta siendo construida por administración.

## IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico