



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

INFORME DE LA EJECUCION DE OBRA:

PROYECTO:

Construcción Aceras y Contenes Los Cocos, Jayabo, Hermanas Mirabal.

FECHA:

Del 28 de Junio del 2022, al 02 de septiembre del 2022.



ING. FERNANDO ANTONIO ACOSTA FERNANDEZ
DIRECTOR OFICINA PLANEAMIENTO URBANO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal
18 de octubre del 2022

Al : **Victor D' Aza**
Presidente de la Liga Municipal Dominicana
Santo Domingo, D.N, República Dominicana.

Via : **Ing. Valentín Santos García.**
Sub. Secretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

De : **Licda. María Mercedes Ortiz Dilone.**
Alcaldesa Municipal de Salcedo.

Asunto : **Informe de ejecución del proyecto aceras y contenes sector Los Cocos**
Jayabo Salcedo Hermanas Mirabal.

Reciba de nosotros en representación de nuestro municipio un cálido saludo y reconocimiento a su gestión a favor de la municipalidad, la cual valoramos en su justa dimensión y reconfirmamos nuestra disposición para la realización de un trabajo mancomunado en pro del pujante desarrollo de nuestro combatiente municipio.

Después de haber terminado con el proyecto de aceras y contenes en el sector de los Cocos, le estamos remitiendo el informe final de la ejecución del mismo en cual tenemos 1,790 ml de contenes y finalizamos con 2,067 ml, estos con un aumento adicional de 277 ml, 1,600 m2 de aceras y ejecutado 1,050 m2, además de 9 Ud. de badenes y unos 78 ml de cuneta necesarios para articular en buen funcionamiento del fluido de las aguas en dicho sector, y que con dicho proyecto transformó el ambiente y el nivel de vida de sus habitantes, pues antes muchas de las viviendas eran afectadas cada vez que llovía y hoy este proyecto vino a solucionar varios problemas, relacionados con esta problemática.

Sin más nada que agregar, se despide de usted,

Atentamente

Licda. María Mercedes Ortiz Dilone
Alcaldesa Municipal de Salcedo.




Ayuntamiento Municipal Salcedo

C/ Francisca R. Mollins #37, Salcedo, Rep. Dom.
Tel: 809-577-4663

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe la señora **LICDA. MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE**, Alcaldesa Municipal de Salcedo. Hacemos constar que de los fondos recibidos de la Liga Municipal Dominicana (LMD) para el proyecto construcción de aceras y contenes, ejecutado en la comunidad Altamira, Los Cocos de la sección Jayabo, con una cantidad de 2,067 mts lineales de contenes y 1,050 mts² de acera, ya finalizado. También le informamos que no hemos recibidos fondos de ninguna otra institución, para la construcción del proyecto antes mencionado.

Dicha certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año Dos Mil Veinte y Dos (2022).




Licda. María Mercedes Ortiz Dilone
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

INDICE

1. Carta a la Alcaldesa	Pag. 3
2. Resúmenes	Pag. 4
3. Avance Físicos	Pag. 5
4. Informe Fotográfico	Pag. 6
5. Levantamiento Topográfico	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Señor(a):

02-Septiembre-2022

María Mercedes Ortiz
Alcaldesa Ayuntamiento Municipal de Salcedo

Estimada Alcaldesa:

Por medio de la presente remito a usted el informe de supervisión No. 1, correspondiente al periodo del 28 de junio del 2022 al 02 de Septiembre del 2022, de la ejecución del proyecto de: **CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS COCOS**, ubicado en el sector Los Cocos de Jayabo, Hermanas Mirabal. De acuerdo al avance físico de la obras, presentado por el ingeniero Stanly José Núñez Díaz.

Así mismo se hace de su conocimiento los siguientes:

Dias Contratados:	60 Dias Laborables
Dias Autorizados en orden de Cambio:	00 Dias
Tiempo Total Autorizados:	60 Dias
Tiempo Transcurrido	56 Dias
Dias no empleados Por el clima	12 Dias
Dias Empleados:	44 Dias
Dias por Emplear:	04 Dias



Ing. Fernando Antiquio Acosta Fernáandez
Director Oficina De Planeamiento Urbano



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

1- RESUMEN DE EJECUCION

Nombre del Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes Los Cocos.
Ubicación de la Construcción: Sector Los Cocos de Jayabo.
Contrato No.004 AMUSAL-CCC-CP-2022
Monto Contratado: RDS\$ (\$6, 435,661.54)
Plazo de Ejecución: 60 días laborables
Contratista: Ing. Stanly José Núñez Díaz
Ing. Residente: Ing. Fernando Polanco Díaz
Supervisión Codia: Ing. Adammery García Bloise
Supervisión Ayuntamiento: Ing. Fernando Antonio Acosta Fernández

2- AVANCE FISICO

Fecha de Inicio:	04/07/2022	Avance Programado:	100.00%
Fecha de Finalización:	15/09/2022	Avance Físico:	100.00 %
Plazo Contractual:	60 Días	Tiempo Transcurrido:	56 Días
Ampliación de Tiempo:	12 Días	Tiempo Pendiente:	04 Días
Plazo Autorizado:	60 Días	Cierre de Informe:	16/09/2022
Final Autorizado:	15/09/2022		

3- AVANCE FINANCIERO

Monto Original Contratado:	RD\$ 6, 435,661.54
Monto Adicionales:	RD\$ 1,177,698.60
Total Aprobado:	RD\$ 6, 435,661.54

ESTIMADO PAGADO

% Avance20%:	RD\$ 1, 287,132.31
Cubicación #1:	RD\$ 1, 930 698.47
Cubicación #2:	RD\$ 3, 219,080.82

Total Pagado:	RDS\$ 6,436,916.60
----------------------	---------------------------


Ing. Fernando Antonio Acosta Fernández
Director Oficina Planeamiento Urbano.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Al día de realización de este informe según la proyección al terminal este proyecto de la “Construcción **Aceras y Contenes Los Cocos**” se encuentra en la etapa de contenes contemplado en el presupuesto base terminado con un aproximado 1,790 metros lineales, y que para completa es conjuntos de calle de la primera fase de ese sector se adiciono un aumento en esa partidas en contenes de: 277 Ml , pero de igual modo reduciendo el total de las partidas aceras de 1,608.52 M2 a 1,050 m2, aquí con un volumen a favor en m2 de 558.52 m2, obteniendo este últimos resultados al disminuir el ancho de las aceras en varios tramos del mismo, y de igual modo se ejecuto 9 badenes y 78 ml de cuneta para articular el recorrido de las aguas de dicho sector. **Ver Cuadro #1**

Cuadro de la ejecución actual, aumentos y disminución de partidas

Partidas actuales	Cantidad	Aumento de V	Diminución de V	Total
Contenes				
Excavación	151m3	00	00	151m3
Material de Relleno gris de mina	60 m3	00 m3		60 m3
Bote de Material Sobrante	170 m3	00 m3		170 m3
Construcción De Contenes (0.45x0.30x 0.15) Bombeo Con Junta/ 2M fc 210kg/cm2	1790 ml	160 ml	00	2,067 ml
Aceras				
Excavación	151.75m3	00 m3	00	
Material de Relleno gris de mina	60 m3	00 m3	00	00 m3
Bote de Material Sobrante	210 m3	00	00	210 m3
Hornigón Simple Flotado- Escobillado H=0.10, fc180kg/cm2, Violín a 2.00M	1608.52ml	00	558.52m2	1050 m2
Partidas nuevas				
Badenes de 4 ml aproximadamente	9 ud			9 ud
Cuneta	78 mts			78 mts




Ing. Fernando Antonio Acosta Fernández
Director Oficina de Planeamiento Urbano.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

INFORME FOTOGRAFICO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO






AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO








AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALCEDO
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO











PLANTA DE SUPERFICIE DE DISEÑO

















PERFIL LONGITUDINAL CALLE 2



PERFIL LONGITUDINAL CALLE 1

Stanly Jose Nuñez Diaz

Ingeniero Civil

Codigo: 29107

Estimado de obras para oferta tecnica, construccion aceras y contenes Los Cocos

Descripcion del proyecto: (Construccion de Aceras Violnadas y Contenes, en Hornigon Simple Ec: 180 y 210kg/cm2.

Cliente: Ayuntamiento del municipio de Salcedo

Ubicacion del proyecto: Los Cocos Jayabo, Salcedo, Prov. Hermanas Mirabal, R. D.

Fecha: 19/05/2022

ITEM	PARTIDAS	ID	CANTIDAD	PL	SUBTOTAL
------	----------	----	----------	----	----------

1 CONSTRUCCION DE CONTENES					
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	PREPARACION DEL TERRENO				
1.1.1.1	Limpieza y Preparacion del Terreno 4 obreros x 10 dias	Dias	40.00	\$900.00	\$36,000.00
1.1.1.2	Nivelacion Topografica Brigada	Dias	4.00	\$12,000.00	\$48,000.00
				SUB-TOTAL	\$84,000.00
1.1.2	EXCAVACIONES Y RELLENO COMPACTADO				
1.1.2.1	Excavacion	M3	151.00	\$346.50	\$52,321.50
1.1.2.2	Material de Relleno gris de mina	M3	60.00	\$968.28	\$58,096.80
1.1.2.3	Bote de Material Sobrante	M3	170.00	\$401.67	\$68,283.90
				SUB-TOTAL	\$178,702.20
				SUB-TOTAL PRELIMINARES	\$262,702.20

1.2	CONSTRUCCION DE CONTENES				
1.2.1	Contruccion De Contenes (0.45x0.30x 0.15) Bombeo Con Junta/ 2M fe 210kg/cm2	ML	1,790.00	\$1,335.53	\$2,390,598.70
				SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE CONTENES	\$2,390,598.70
1.3	MISCELANEOS				
1.3.1	Limpieza Final (5 Obreros x 5 dias)	DIAS	25.00	\$900.00	\$22,500.00
				SUB-TOTAL MISCELANEOS	\$22,500.00

SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE	\$2,675,800.90
----------------------------------	-----------------------

EM PARTIDAS	UD	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
-------------	----	----------	------	-----------

CONSTRUCCIÓN DE ACERA, HORMIGÓN SIMPLE 180KG/CM2, VIOLINADA A 1.00M

1	PRELIMINARES			
1.1	PREPARACION DEL TERRENO			
1.1.1	Preparacion del Terreno (4 obreros x 10 dias)	dias	40.00	\$900.00
			SUB-TOTAL	\$36,000.00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENO			
	COMPACTADO			
1.2.1	Excavacion	M3	75.00	\$346.50
1.2.2	Material de Relleno gris de Mina	M3C	210.00	\$968.28
1.2.3	Bote de Material Sobrante	M3S	112.50	\$401.67
			SUB TOTAL	\$ 274,514.18
			SUB-TOTAL PRELIMINARES	310,514.18

2	CONSTRUCCION DE ACERA			
	VIOLINADA			
2.1	Hormigon Simple Flotado-Escobillado H=0.10, fc180kg/cm2, Violin a 2.00M	M2	1,608.52	\$1,151.02
				\$1,851,438.69
			SUB-TOTAL ACERAS VIOLINADAS	\$1,851,438.69

2.3	MISCELANEOS			
2.3.1	Limpieza final (4 obreros x 10 dias)	dias	40.00	\$900.00
				\$36,000.00
			SUB-TOTAL MISCELANEOS	\$36,000.00

SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE \$2,197,952.87

3	OTROS			
2.3.1	Letrero de obra 8pies *4 pies en perfil 1 - 1/2 x 1-ud 1/2 y tola de 1/20	ud	1.00	\$18,000.00
	Caseta de materiales 4mt*4mt	ud	1	55340
				\$55,340.00
			SUB-TOTAL OTROS	\$73,340.00

SUB-TOTAL OTROS \$73,340.00

			SUB TOTAL GENERAL	\$4,947,093.77
--	--	--	--------------------------	-----------------------

511

GASTOS GENERALES

DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD 10.00% \$494,709.38

ITBIS (18% De la direccion Tecnica y 18.00% Responsabilidad) \$89,047.69

SEGUROS Y FIANZAS 3.50% \$173,148.28

CODIA 0.10% \$4,947.09

TRANSPORTE 1.50% \$74,206.41

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00% \$148,412.81

IMPREVISTOS 5.00% \$247,354.69

SUPERVISION 5.00% \$247,354.69

TOTAL GASTOS GENERALES \$1,479,181.04

TOTAL GENERAL CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS COCOS	\$6,426,274.80
---	-----------------------

ING. STANLY JOSE NUÑEZ DIAZ

