

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 190202

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL

MUNICIPIO: TENARES

DISTRITO MUNICIPAL: BLANCO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

1. Ing. Staylin Mendoza

2. Arq. Keillin Mora


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA TENARES - GASPARN HERNANDEZ	128.70	0.93	1.00	128.70	1.00	120.32	128.70
TRAMO B	CARRETERA TENARES - GASPARN HERNANDEZ	81.00	1.00	1.00	81.10	1.00	81.00	81.10
TRAMO C	CARRETERA TENARES - GASPARN HERNANDEZ	210.00	0.96	1.00	210.00	1.00	202.40	210.00
TRAMO D	CARRETERA TENARES - GASPARN HERNANDEZ	98.40	0.76	1.00	131.90	1.00	75.21	131.90
TRAMO E	CARRETERA TENARES - GASPARN HERNANDEZ	33.00	0.75	1.00	33.00	1.00	24.68	33.00
TRAMO F	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL	110.20	0.70	1.00	176.80	1.00	77.14	176.80
TRAMO G	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL	82.20	0.90	1.00	156.00	1.00	73.98	156.00
TRAMO H	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL	108.10	0.80	1.00	126.30	1.00	86.48	126.30
TRAMO I	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL				98.20	2.00		196.40
TRAMO J	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL	153.20	1.00	1.00	171.90	1.00	152.62	171.90
TRAMO K	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL	33.40	0.90	2.00	36.85	2.00	60.12	73.70
TRAMO L	LAS GUAMARA CALLE PRINCIPAL				64.60	1.00		64.60
Total							953.94	1,550.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,131,815.26

Monto desembolsado RD\$ 3,131,815.26 (100%)

Avance de obra 172.88%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL

MUNICIPIO: TENARES

DISTRITO MUNICIPAL: BLANCO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 953.94 metros cuadrados de aceras y 1,550.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estas fuerón realizadas en varios tramos en la carretera tenare - gaspar hernandez y la calle principal del sector la guama.
2. Tanto la aceras como los contenes presenta una terminación y funcionabilidad aceptable.
3. Los anchos con relación a las aceras fueron muy variable debido al espacio disponible en cada tramo.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico