

**LIGA MUNICIPAL**  
**- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.  
18 de abril del 2023

**SAOPPOT-259-2023**

Al: Licenciado  
**Víctor José D'Aza Tineo**  
Secretario General  
Su Despacho-

Vía: Licenciada  
**Lourdes Mirabal**  
Subsecretaria Administrativa y Financiera  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de reporte de avance de obra del gobierno local Samaná con no objeción de transferencia de 50% de fondos para el completivo del 100% en el marco del programa de "Apoyo a los gobiernos locales para la construcción de Obras de Infraestructuras de Competencia Municipal" (Mataderos, Mercados y Cementerios).**

Luego de un cordial saludo, le remitimos el reporte de avance del **municipio de Samaná**, donde se da constancia de que dicho municipio ha agotado el 50% de los fondos asignados para la Ampliación del Cementerio; además de haber cumplido con el volumen de trabajo requerido según asignación en el marco del programa de apoyo a los gobiernos locales para obras de infraestructuras y competencia municipal por tanto esta subsecretaria no presenta objeción para que sea transferido el 50% restante del monto asignado **RDS\$8,000,000.00** correspondiente al monto de **RDS\$4,000,000.00 (cuatro millón de pesos 00/100)** para el completivo del 100%.

**Anexo:** Reporte de avance de obra  
Tabla de asignación

  
**Ing. Valentín Santos García**  
Subsecretario



Subsecretaría Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial

C/c **Ing. Ángel Mercedes**  
Subsecretario General  
VS/cr

**LISTADO DE GOBIERNOS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA  
(CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN O AMPLIACIÓN DE MATADEROS, MERCADOS Y OBRAS DE SERVICIOS FÚNEBRES)**


18 de abril de 2023, 11:16:11 AM

8.000.000,00							4.000.000,00		
No.	REGIÓN	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO MUNICIPAL	TIPO, MODELO E INTERVENCIÓN DE OBRA	FONDO ASIGNACIÓN (MONTO BRUTO)	TOTAL A TRANSFERIR	% A DESEMBOLSAR	PENDIENTE POR TRANSFERIR
1	CIBAO NORDESTE	SAMANÁ	SAMANÁ		CEMENTERIO - B (AMPLIACIÓN)	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	-

**RESUMEN POR GOBIERNO LOCAL**

Gobierno local	Cantidad	Fondo Asignación (Monto Bruto)	Total A Transferir	Pendiente Por Transferir
Municipios	1	8.000.000,00	4.000.000,00	-
Distritos Municipales	0	-	-	-

**Ing. Valentín Santos García**  
 Subsecretario  
 Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,  
 Planeamiento y Ordenamiento Territorial



LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA

## PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

### REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

*Ampliación  
Demerterio Municipal*

#### 1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

*SAMANA*

MUNICIPIO:

*SAMANA*

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

*Ampliación Demerterio Municipal  
Samana*

#### 2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X )

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social  
RNC ó Cédula:


#### 3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X )

- a. Reparación de aceras y contenidos:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

--

#### 4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps.



LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA



LOCALIZACION DEL AREA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN LA AMPLIACION  
DEL CEMENTERIO DE SAMANA

PARTIDA	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	METROS CUADRADOS	METROS CUBICOS	LATITUD	
							LONGITUD	
	464392	2123602						
	464373	2123606						
	464349	2123613						
LOSA	29,00	12,10	2,60	0,11	912,34	100,36		
COLUMNA	58,00	0,15	0,15	2,40		3,13		
MURO BLOCKS	21,75	42,30	0,80	0,80	736,02			
PANETE	43,50	49,00	0,80	0,80	1.705,20			

**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

*Este reporte se realizó para los fines de informar el estado de los trabajos y tomar acciones pertinentes*

*Esta obra ha resultado de un gran costo de tener por el tiempo original (realizado a mano)*

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

*Araceli Pliego S.*

CÉDULA:

*0560014007-2*

CODIA:

*8831*

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

*16 Mayo, 2023*

Valida y aprueba los datos suministrados,



*[Handwritten signature]*

Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

*Construcción de 300 Spuikar en programa  
de ampliación del Cementerio Municipal*

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**  
Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

**NOMBRE COMPLETO:**

*Julio A. Spang B.*

**CÉDULA:**

*0560014007-2*

**CODIA:**

*8831*

**FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:**

Valida y aprueba los datos suministrados.



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

*Este reporte se realizó para los fines de informar el status de los trabajos y tomar acciones pertinentes*

*Esta obra ha requerido de un gran control de terreno por el dominio original (realizado a mano)*

**6- FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

*Arturo S. Serrano Sr.*

CÉDULA:

*0560014007-2*

CODIA:

*8831*

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

*16 Mayo, 2023*

**Valida y aprueba los datos suministrados,**

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





WFO Soft

WFO Soft



WFO Soft

WFO Soft



WFO Soft



WFO Soft



WVO Soft

WVO Soft

WVO Soft

WVO Soft

WVO Soft

WVO Soft









