



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 100502
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: CRISTÓBAL
DISTRITO MUNICIPAL: BATEY 8


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de marzo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SANCHEZ	289.90	1.23	1	289.90	1	356.577	289.9
TRAMO B	C/PAPITO FRANQUEL	52.90	0.92	2	67.80	1	97.336	67.8
TRAMO C	C/PAPITO FRANQUEL	70.20	0.91	2	70.20	2	127.764	140.4
TRAMO D	C/EL TANQUE	54.60	0.92	2	54.60	2	100.464	109.2
TRAMO E	BATEY 9	70.60	1.16	2	55.7	2	163.792	111.4
TRAMO F	BATEY 9	123.90	1.03	1	137.2	1	127.617	137.2
TRAMO G	BATEY 9	173.90	0.93	1	187.1	1	161.727	187.1
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1135.28	1043.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,032,796.39
 Monto desembolsado RD\$ 3,032,796.39 (100%)
 Avance de obra 136.47%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de marzo de 2023

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: CRISTÓBAL

DISTRITO MUNICIPAL: BATEY 8

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,135.28 metros cuadrados de aceras y 1,043.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. En esta visita se pudo observar una buena terminación tanto en las aceras como en los contenes.
2. Se pudo observar que se tomó en cuenta el ancho recomendado de las aceras.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico

