

Santo Domingo, D.N.
11 de junio de 2024

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de Cierre del D.M. Pantoja.**

En la visita técnica realizada el 16 de enero de 2023 se validó la ejecución de 2,051.90 metros cuadrados de aceras y 2,227.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 2,265.08 metros cuadrados de aceras y 5,150.58 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 4,316.98 metros cuadrados de aceras y 7,378.38 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 100 % o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320603

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: PANTOJA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ráñirez

TÉCNICOS: 2. Arq. Keilyn Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	VILLA FLORES (CALLE PROGRESO)	568.85	1.00	2	578.20	2	1137.7	1156.4
TRAMO B	CALLE FRENTE A LA ESCUELA ANDUJAR	457.10	1.00	2	535.70	2	914.2	1071.4
Total							2051.90	2227.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 8,042,304.97

Monto desembolsado RD\$ 8,042,304.97 (100%)

Avance de obra 104.14%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023

REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS
DISTRITO MUNICIPAL: PANTOJA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,051.90 metros cuadrados de aceras y 2,227.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Tanto la aceras como los contenes cumple con los parametros exigido por la LMD.
3. En este levantamiento estuvieron presente la asistente del alcalde y el ing. Encargado de obras publicas.

IMÁGENES





Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

ING. ANA INDIRA RAMIREZ

Suministra los datos de este reporte,



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



Puerto

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo

MUNICIPIO: Los Alcarizo

DISTRITO MUNICIPAL: Junta Municipal de Pantoja

BARRIO Y/O SECTOR: Villa Flores/Villa el Palmar

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social Alexis Gregorio Reyna

RNC ó Cédula: 001-1768799-6



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

Construcción de contenes y aceras nuevos

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Los Alcarrizo
DISTRITO MUNICIPAL: Junta Municipal de Pantoja
BARRIO Y/O SECTOR: Villa Mariel/Pantoja

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social Ing. Gustavo Rafael Dominguez
RNC ó Cédula: 026-0127916-5



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

Construcción de contenes y aceras nuevos

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Los Alcarrizo
DISTRITO MUNICIPAL: Junta Municipal de Pantoja
BARRIO Y/O SECTOR: Villa Mariel/Pantoja

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: Ing. Emely Dhariana Bello Segura
RNC ó Cédula: 001-1838612-7



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

Construcción de contenes y aceras nuevos

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. María Andújar	18.542828	-69.986815	18.542822	-69.987630	141.50	0.80	244.90	113.20	244.90
Tramo B	Calle Libertad	18.542778	-69.987644	18.540454	-69.988596	341.90	0.89	598.30	304.29	598.30
Tramo C	C. Las Flores (C. 3ra)	18.542060	-69.988594	18.539892	-69.987400	141.40	0.85	523.80	120.19	523.80
Tramo D	Callejón 2F	18.541790	-69.988765	18.541447	-69.988225	54.00	0.75	130.60	40.50	130.60
Tramo E	Callejón 2D	18.541724	-69.989129	18.541116	-69.988227	5.00	0.70	238.80	3.50	238.80
Tramo F	Callejón 2C	18.540950	-69.988406	18.541277	-69.988953	33.00	0.63	121.20	20.79	121.20
Tramo G	Callejón 2B	18.540900	-69.988659	18.541113	-69.989080	10.90	0.70	97.80	7.63	97.80
Tramo H	Callejón 2A	18.540767	-69.988673	18.540907	-69.989028	24.30	0.82	95.90	19.93	95.90
Tramo I	C. Upia	18.542704	-69.987201	18.541747	-69.987986	260.40	0.80	260.40	208.32	260.40
Tramo J	Calle no identificada	18.542253	-69.987473	18.542441	-69.986694	53.00	0.68	170.20	36.04	170.20
Tramo K	Calle No Identificada	18.543936	-69.990266	18.542951	-69.989816	-	-	181.50	-	181.50
Tramo L	Calle Los Rieles	18.542895	-69.992523	18.544939	-69.988722	162.50	0.92	666.20	149.50	666.20



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Calle Progreso	18.542871	-69.992530	18.542575	-69.992337	29.90	1.00	35.90	29.90	35.90
Tramo N	Calle 1ra	18.542563	-69.992329	18.544528	-69.988566	658.90	0.92	917.40	606.20	917.40
Tramo O	Calle no Identificada	18.543380	-69.989967	18.543602	-69.989674	-	-	46.80	-	46.80
Tramo P	Calle no Identificada	18.543168	-69.990971	18.542728	-69.990715	22.70	1.02	90.60	23.20	90.60
Tramo Q	Calle no Identificada	18.542786	-69.990575	18.542515	-69.990946	34.10	0.68	75.98	23.20	75.98
Tramo R	Calle no Identificada	18.542991	-69.991249	18.542298	-69.990836	171.20	0.89	175.20	152.37	175.20
Tramo S	Calle no Identificada	18.542746	-69.991111	18.542455	-69.991713	135.90	0.91	129.10	123.70	129.10
Tramo T	Calle no Identificada	18.542623	-69.991332	18.542008	-69.991123	134.10	0.86	134.10	115.36	134.10
Tramo U	Calle no Identificada	18.542761	-69.991865	18.541670	-69.991450	183.80	0.91	215.90	167.26	215.90
Tramo V										
Tramo W	SUMAROTIA TOTAL								2,265.08	5,150.58
Tramo X	Volumetría medida anteriormente, ver nota informativa								-798.78	-3,911.10

Totales 1,466.30 m2 1,239.48 m



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizo la supervicion y cubicacion de todos los tramos intervenidos para la Junta Municipalidad de Pantoja la cual cumple con la cantidad requerida por la Liga Municipal Dominicana. Mas cabe destacar que en algunos tramos estos para el informe de cierre presenta tramos demolidos Ya sea por los mismos moradores como por mal uso de estos (como estacionar vehiculos pesados o Acometidas luego de conformados los tramos de aceras y contenes). Se concluye obra ejecutada por la municipalidad.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,


NOMBRE COMPLETO:	Manuel Delgado Duran
CÉDULA:	001-1812369-4
CODIA:	31150
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	08/04/2024

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal




IMÁGENES



Calle Libertad



Calle Libertad



Callejón 2F




Callejón 2F






Callejón 2D



Callejón 2D



Callejón 2C



Callejón 2C






Callejón 2B



Callejón 2A



Callejón 2A



Calle Las Flores (C. 3ra)





Calle Upia



Calle No identificada (Tramo J)




C. María Andújar




Calle Los Rieles







Calle Los Rieles



Calle Los Rieles



Calle Progreso




Calle 1ra






Calle 1ra



Calle no identificada (Tramo K)




Calle no identificada (Tramo O)




Calle no identificada (Tramo P)






Calle no identificada (Tramo Q)



Calle no identificada (Tramo R)



Calle no identificada (Tramo R)



Calle no identificada (Tramo S)





Calle no identificada (Tramo T)




Calle no identificada (Tramo T)



Calle no identificada (Tramo U)



Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando toda la línea de ambos lados de las calles.

Nota: Este informe corresponde a un informe de cierre de la alcaldía. El volumen cubicado para esta supervisión fue general de todo lo que concluyo dicho contratista y se rebajó lo que ya se había cubicado en la pasada cubicación.

