



RNC-4-18-00006-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

A: **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Liga Municipal Dominicana (LMD)

Asunto : **Informe de avance del Programa de construcción de contenes y aceras en el Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana**

Cortésmente, luego de saludarlo le estamos enviando un informe del status del proyecto de aceras y contenes que se está ejecutando:

El Ayuntamiento fue favorecido con un monto de **RDS 11,558.143.53** para dicho proyecto, de los cuales hemos recibido una partida de **RDS 2, 311,628.71** y la segunda de **RDS 3, 238,351.18**.

Estamos trabajando en los siguientes lugares:

1. **Corbano Norte** se le asignó **RDS 2, 000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS)** y se han construido a la fecha 779.80ML de contén, de 1710.30ML contratados.
2. **Corbano Sur** se le asignó un **RDS 1, 000,000.00 (UN MILLON DE PESOS)** y se han construido a la fecha 361.80ML; programado a construirse 659.02ML de contén y 376.0M2 de aceras.
3. **Noria Vieja** se le asignó **RDS 1, 000,000.00 (UN MILLON DE PESOS)** y se han construido 343.60ML de contenes, de los 821.55ML contratados.

Por lo tanto tenemos construidos 1,485.2ML de contenes y se ha desembolsado **RDS 2, 300,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS)**.

ATENTAMENTE,


ING. CELIA M. PIMENTEL DE LOS STOS
Directora de Obras Públicas Municipales.