



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220301

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: EL CERCADO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza


| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|--|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | BARRIO LO MAESTRO CALLE A | | | | 59.59 | 2 | | 119.18 |
| TRAMO B | BARRIO LO MAESTRO CALLE B | | | | 95.55 | 2 | | 191.1 |
| TRAMO C | BARRIO LO MAESTRO CALLE C | | | | 90.20 | 2 | | 180.4 |
| TRAMO D | BARRIO LO MAESTRO CALLE D | | | | 201.60 | 2 | | 403.2 |
| TRAMO E | BARRIO BROOKLIN (CALLE ONELIA MARIA MONTERO) | | | | 104 | 2 | | 208 |
| TRAMO F | CALLE PRINCIPAL | | | | 132.95 | 2 | | 265.9 |
| TRAMO G | CALLE A | | | | 90.9 | 2 | | 181.8 |
| TRAMO H | CALLE B | | | | 45.1 | 2 | | 90.2 |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 0.00 | 1639.78 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,082,743.40

Monto desembolsado RD\$ 4,082,743.41 (100%)

Avance de obra 100.71%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: EL CERCADO

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,639.78 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este municipio construyó por contrato.
2. El alcalde nos informó que solo construyeron contenes para esperar el programa de asfaltado prometido.
3. Lo construido cumple con los parámetro recomendados por la institución.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

