

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 220401  
**REGIÓN:** EL VALLE  
**PROVINCIA:** SAN JUAN  
**MUNICIPIO:** JUAN DE HERRERA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 5 de julio de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ LA PEÑA (FRENTE AL CEMENTERIO)				519.95	2.00		1,039.90
TRAMO B	LOS MONTONES (CALLEJON DE MELANIO)				278.80	2.00		557.60
TRAMO C	PROYECTO 3 C/ EMILIANO HERNANDEZ				145.90	2.00		291.80
TRAMO D	PROYECTO 3 C/ EMILIANO				77.00	2.00		154.00
<b>Total</b>							-	<b>2,043.30</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,499,692.57  
 Monto desembolsado RD\$ 3,499,692.57 (100%)  
 Avance de obra 146.40%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** EL VALLE

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 5 de julio de 2023

**PROVINCIA:** SAN JUAN

**MUNICIPIO:** JUAN DE HERRERA

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,043.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS

1. En esta obra solo se ejecutaron contenes.
2. Este proyecto fue realizado por el ayuntamiento de manera administrativa.

## IMÁGENES






# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



*Suministra los datos de este reporte,*



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



ARQ. KEILIN MORA

Técnico