

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220601

**REGIÓN:** EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

**MUNICIPIO: VALLEJUELO** 

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRERA DE LA TUNA	213.62	1.15	ACERAS 1	215.85	1	245.663	215.85
TRAMO B	CARRERA DE LA TUNA	708.02	1.20	1	96.50	1	849.624	96.5
TRAMO C	CARRERA DE LA TUNA	215.70	1.10	the state of the s			237.27	
TRAMO D	CARRERA DE LA TUNA	196.70	1.10	Total Control	75.90	1	216.37	75.9
TRAMO E	CARRERA DE LA TUNA	463.40	1.10	1			509.74	
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMOI								
TRAMO J								
Total		enterent and the property of the second state		Barra a Chen (2018). In the deal or contaction of the last and a number of contact and a Specia		an en seu concentrator en la francia de la proprio de la francia de la concentratoria del	2058.67	388.25

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

3,661,289.62 Monto asignado RD\$

Monto desembolsado RD\$ 3,661,289.62 (100%)

Avance de obra 95.80%



# SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**REGIÓN:** EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN MUNICIPIO: VALLEJUELO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECMA DE VISITA TÉCNICA: 14 de octubre de 2022


# INFORME DE CIERRE CE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,058.67 metros cuadrados de aceras y 388.25 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o més en volumetría según la proyección estimada.

# NOTAS

- Este municipio construyó por contrato.
- Hasta el momento es lo ejecutado.
- ejecutar, la cual presenta partidas preliminares y adicionales. Ellos cumplen con los parametros estab ecido por la LMD. Este gobierno local trabajo en base al presupuesto presentado por el contratista en base a la obra a

# **IMÁGENES**







Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

Staylin Holt,

Técnico