



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 230201
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS
MUNICIPIO: LOS LLANOS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR EL LICEO (CALLE JOSE MARIA SERRA)	87.80	1.00	2	113.60	2	175.6	227.2
TRAMO B	CALLE MARGOT	97.60	1.00	2	199.05	2	195.2	398.1
TRAMO DI								
TRAMO DJ								
TRAMO DK								
Total							370.80	625.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,222,649.58
 Monto desembolsado RD\$ 2,111,324.79 (50%)
 Avance de obra 49.24%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: LOS LLANOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 08/02/2023 se ha ejecutado 370.80 metros cuadrados de aceras y 625.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 49.24% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este municipio esta construyendo por contrato.
2. Lo presentado aquí es lo ejecutado hasta el momento.
3. En este levantamiento estuvieron presente el alcalde municipal y el contratista.
4. Este cumple con todas las normas.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico

