



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA
GESTIÓN 2020-2024

30 de junio de 2022

A) **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto **Informe sobre programa de aceras y contenes en municipio de Ramón Santana.**

Reciba nuestro más cordial saludo, a la vez que le informamos que el proceso de aceras y contenes en el casco urbano de nuestro municipio de Ramón Santana se mantiene en ejecución, aun cuando ya se han utilizado los **RDS1.785,961.60** proporcionados por la Liga Municipal Dominicana como avance del total ascendente a **RDS3,711,576.00**

El proceso está siendo ejecutado en la modalidad de administración directa, utilizando a maestros constructores de la comunidad, bajo la supervisión de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano. Se han construido hasta la fecha 396.28 metros lineales de aceras, 1,538.82 metros lineales de contenes, 18.40 m³ de corte para contenes, 19.36 m³ de excavación con retroexcavadores y 2.31 m³ de badenes.

Las calles intervenidas son la Joaquín Balaguer, Amador, Padre Martín, Concepción Bona y Francisco del Rosario Sánchez.

La inversión realizada hasta este momento es de Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos con 74 Centavos (RDS2,474,673.74)

Atentamente,



Santa Cecilia Valdez
Alcaldesa



Anexos

1. Cuadro de avances
2. Fotos de aceras y contenes

C/Las Mercedes No.1, Ramón Santana. Tel: +1.809.657.1669
RNC 411013772. E-mail: ayuntamientoramonsantana@gmail.com



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA
GESTIÓN 2020-2024


AVANCES CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES
30 DE JUNIO DE 2022

Calles	Partida	Cantidad	Ud	P. Unitario	Total
C/ Amador	Acetas	396,28	m	850,00	336,838,00
Sub total		396,28	m		336,838,00
C/Joaquin Balaguer	Acetas	176,00	m	1.350,00	237,600,00
C/Padre Martin	Contenes	247,00	m	1.350,00	333,450,00
C/Concepción Bona	Contenes	336,00	m	1.350,00	453,600,00
C/Francisco del Rosario Sánchez	Contenes	301,00	m	1.350,00	406,350,00
c/Amador	Contenes	478,82	m	1.350,00	646,407,00
Sub Total		1,538,82	m		2,077,407,00
C/Francisco del Rosario Sánchez	Corte contenes	18,40	m3	600,00	11,040,00
C/Amador	Excavación ruro	19,36	m3	1.742,00	33,725,12
C/Amador	Badenes	2,31	m3	6,780,79	15,663,62
Sub Total					60,428,74
Total					2,474,673,74

Marta Valdez
Santa Cecilia Valdez
Alcaldesa



HIGOBHO



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA
GESTIÓN 2020-2024

230301

30 de junio de 2022

Al **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

Asunto **Informe sobre programa de aceras y contenes en municipio de Ramón Santana**

Reciba nuestro más cordial saludo, a la vez que le informamos que el proceso de aceras y contenes en el casco urbano de nuestro municipio de Ramón Santana se mantiene en ejecución, aun cuando ya se han utilizado los **RDS1,785,961.60** proporcionados por la Liga Municipal Dominicana como avance del total ascendente a **RDS3,711,576.00**

El proceso está siendo ejecutado en la modalidad de administración directa, utilizando a maestros constructores de la comunidad, bajo la supervisión de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano.

Se han construido hasta la fecha 396.28 metros lineales de aceras, 1.538.82 metros lineales de contenes, 18.40 m³ de corte para contenes, 19.36 m³ de excavación con retroexcavadora y 2.31 m³ de badenes.

Las calles intervenidas son la Joaquín Balaguer, Amador, Padre Martín, Concepción Bona y Francisco del Rosario Sánchez.

La inversión realizada hasta este momento es de **Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos con 74 Centavos (RDS2,474,673.74)**

Atentamente,


Santa Cecilia Valdez
Alcaldesa



- Anexos
1. Cuadro de avances
 2. Fotos de aceras y contenes



AYUNTAMIENTO DE RAMÓN SANTANA
GESTIÓN 2020-2024

AVANCES CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES

30 DE JUNIO DE 2022

Calles	Partida	Cantidad	Ud	P. Unitario	Total
C/ Amador	Aceras	396.28	m	850.00	336,838.00
Sub total		396.28	m		336,838.00
C/Joakin Balaguer	Aceras	176.00	m	1,350.00	237,600.00
C/Padre Martín	Contenes	247.00	m	1,350.00	333,450.00
C/Concepción Bona	Contenes	336.00	m	1,350.00	453,600.00
C/Francisco del Rosario Sánchez	Contenes	301.00	m	1,350.00	406,350.00
c/Amador	Contenes	478.82	m	1,350.00	646,407.00
Sub Total		1,538.82	m		2,077,407.00
C/Francisco del Rosario Sánchez	Corte contenes	18.40	m3	600.00	11,040.00
C/Amador	Excavación retro	19.36	m3	1,742.00	33,725.12
C/Amador	Badenes	2.31	m3	6,780.79	15,663.62
Sub Total					60,428.74
Total					2,474,673.74


Santa Cecilia Valdez
Alcaldesa





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 230301

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: RAMÓN SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 27 de abril de 2022

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE AMADOR	57.80	0.83	1	57.80	2	47.974	115.6
TRAMO B	CALLE AMADOR	76.80	0.83	1	76.80	1	63.744	76.8
TRAMO C	CALLE FRANCISCO DEL R SANCHEZ	5.70	0.83	1	5.70	1	4.731	5.7
TRAMO D	CALLE FRANCISCO DEL R SANCHEZ	72.50	0.83	1	72.5	2	60.175	145
TRAMO E	CALLE JUAN PABLO DUARTE	20.00	0.83	1	20	1	16.6	20
TRAMO F	CALLE JUAN PABLO DUARTE	7.00	0.83	1	7	1	5.81	7
TRAMO G								
Total							199.034	370.1

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Monto asignado	RD\$ 3,571,923.20	
Monto desembolsado	RD\$ 1,785,961.60	50%
Avance de obra	33.69%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 27 de abril de 2022

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACC

MUNICIPIO: RAMÓN SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -

REPORTE


A la fecha de 27/04/2022 se ha ejecutado 199.03 metros cuadrados de aceras y 370.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 33.69% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Según lo observado durante la visita técnica, los trabajos levantados se están haciendo correctamente y con calidad adecuada.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Elizabeth G.

ELIZABETH GARCIA

Técnico

