

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 240103

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: COTUI

DISTRITO MUNICIPAL: CABALLERO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de abril de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Arq. Zunitida Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ DUARTE	966.00	0.98	1	966.00	1	941.903	966
Total							941.90	966.00


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,879,984.15

Monto desembolsado RD\$ 2,879,984.15 (100%)

Avance de obra 123.53%

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de abril de 2023

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ
MUNICIPIO: COTUI
DISTRITO MUNICIPAL: CABALLERO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 941.90 metros cuadrados de aceras y 966.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras y contenes construidas al momento de la visita cuentan con excelente calidad constructiva.
2. En algunos tramos fue necesario rellenar con sacos de arena y cemento para poder alcanzar el nivel adecuado de aceras.
3. Se ejecutaron muros de gaviones para poner estabilizar ciertos tramos de terreno.

IMÁGENES





Técnico

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

ARO. ZUNILDA DEL ROSARIO

Suministra los datos de este reporte,



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

