



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PLATANAL

Distrito de Platanal, Cotuí Prov. Sánchez Ramírez

27 de junio del 2022.

Al : **Ing. Valentín Santos García**
Subsecretario de Apoyo Municipal de Obras Publicas de la Liga Municipal Dominicana

Del : **Ing. Félix Hernández Javier**
Director de la Junta Distrital de Platanal

Asunto : Informe sobre la Construcción de Aceras y Contenes Platanal la Bomba

Anexo : Cubicación del Oferente
-Proceso de Adjudicación
-Fotos de avance de la Obra

Después de un cordial saludo, aprovecho la oportunidad para manifestarle lo siguiente;

El día 04 de abril del año 2022 la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Públicas de la Junta Distrital de Platanal, procedió a publicar un aviso de convocatoria para participar en el Proceso Construcción de Aceras y Contenes Platanal La Bomba Referencia: JP-CCC-CP-2022-0004, este proceso se realizó bajo la modalidad de Comparación de Precios. Dicho proyecto fue adjudicado al Ing. Wandele Blanco Rivas quien dio inicio a la ejecución de la obra el día 10 de mayo del año 2022.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y se han ejecutado el 50% de los fondos suministrados por la Liga Municipal Dominicana. Por tal razón, solicitamos de manera urgente el desembolso del 50% restantes de los recursos de la obra, para poder finalizar este importante proyecto que impactará positivamente a más de 100 familias de nuestro Distrito Municipal de Platanal.

Sin mas por el particular
Muy atentamente.

Ing. Félix Hernández Javier
Director Distrito Municipal de Platanal





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLATANAAL
ACERAS Y CONTENES SECTOR LA BOMBA
CUBRICACION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA BOMBA

CODIGO	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CAVIT	U.D.	P.U.	VALOR	TOTAL	AVANCE EN %	SUB-TOTAL	TOTAL
100.00	PRELIMINARES								
100.01	Luzero (Indicador) Negro (Día y Noche)	32.00	P.2	RDS	718.58	RDS 23.004.00			
100.02	SUB-TOTAL					RDS 23.004.00	9.00%	RDS	RDS
101.00	ACERAS Y CONTENES DE TIERRA								
101.01	Limpieza e inicio	1226.30	ML	RDS	51.43	RDS 63.087.60	9.00%	RDS	
101.02	Excavación 0.30m	745.38	M3	RDS	592.83	RDS 146.487.41	0.00%	RDS	
101.03	Bate + 30% de esponjamiento	314.99	M3	RDS	491.48	RDS 153.505.44	0.00%	RDS	
101.04	Tarifa F=0.30m x 1.4m baldas y Nivelado	745.38	M3	RDS	815.18	RDS 200.274.00	0.00%	RDS	
101.05	SUB-TOTAL					RDS 562.428.46		RDS	RDS
102.00	REPLANTEO								
102.01	Siembra con Brigada Topografica	1226.30	ML	RDS	84.27	RDS 103.369.20	100.00%	RDS 103.369.20	RDS 103.369.20
102.02	SUB-TOTAL					RDS 103.369.20		RDS	RDS
103.00	ACERAS Y CONTENES								
103.01	CONTENES	1226.30	ML	RDS	1.304.13	RDS 1.600.039.54	100.00%	RDS 1.600.039.54	
103.02	ACERAS	1226.30	M2	RDS	1.248.47	RDS 1.531.747.48	10.00%	RDS 153.174.75	
103.03	SUB-TOTAL					RDS 3.131.787.02		RDS	RDS 1.753.214.28
104.00	GRABEN 1.466 x 1.004 H.D. 0.004M								
104.01	Contribucion de 2 baldos	24.00	ML	RDS	8.084.71	RDS 146.033.07			
104.02	SUB-TOTAL					RDS 146.033.07			
105.00	COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO					RDS 3.966.641.75			RDS 1.856.603.68
106.00	GASTOS INDIRECTOS								
106.01	DIRECCION TECNICA Y RESP. AJDA	12%				RDS 398.084.17	50.00%	RDS	RDS 199.042.09
106.02	GASTO ADMINISTRATIVOS	4%				RDS 158.632.46	50.00%	RDS	RDS 79.316.23
106.03	TRANSPORTE	4%				RDS 158.632.46	50.00%	RDS	RDS 79.316.23
106.04	SEGURO Y FIANZAS	0%							
106.05	JUSTIFICACION DE IMPROVISIO	0%							
106.06	SUPERVISION	5%				RDS 196.332.09	50.00%	RDS	RDS 98.166.04
106.07	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY 16-92	2%				RDS 39.666.42	50.00%	RDS	RDS 19.833.21
106.08	PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO	1%				RDS 39.666.42	50.00%	RDS	RDS 19.833.21
106.09	CODVA	0%							
106.10	ITBI (Norma 05-2007) 18%	18%				RDS 71.398.95	50.00%	RDS	RDS 35.699.48
107.00	TOTAL GASTOS					RDS 1.027.860.11		RDS	RDS 513.880.11
107.00	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RDS 4.994.501.86		TOTAL DE CUBRICACION	RDS 2.376.283.68

PRESUPUESTO ELABORADO POR: WANDALE BLANCO RIVAS
CODVA-SIABE

TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL	RDS	4 994 001,96
TOTAL DEL CONTRATO MAS CAMBIO	RDS	4 994 001,96
AVANCE	RDS	998 820,21
PRESENTE ESTADO DE PAGO	RDS	2 570 283,60
AMORTIZACION DE AVANCE	RDS	199 764,04
BALANCE DE PAGO	RDS	2 178 519,55

BALANCE ECONOMICO	
% de Avance	RDS 2 178 519,55
Calificación No.	RDS 2 178 519,55
Total	RDS 2 178 519,55

CONTRATISTA ING. WANDERLE BLANCO RIVAS C.O.D. 41481	ENC. DE CONSTRUCCIONES ING. JHONNY VASQUEZ CASTRO C.O.D. 41481
---	--

[Handwritten Signature]


 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL PLATANA
 PLANEAMIENTO URBANO
 D.M. Platana, Cotul, Rep. Dom.