

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250102
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SANTIAGO
DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO GARCÍA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023

TÉCNICOS: 1. Arq. Zúñilda Del Rosario
2. Ing. Danilo Mercado


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARR. JUAN PABLO DUARTE	143.15	1.30	2	317.87	2	372.19	635.72
TRAMO B	LA ENTRADA (JUAN P. DUARTE)				191.40	2		382.80
TRAMO C								
Total							372.19	1018.53

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,041,038.93

Monto desembolsado RD\$ 3,041,038.93 (100%)

Avance de obra 99.85%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO GARCÍA

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 372.19 metros cuadrados de aceras y 1,018.53 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La obra se realizó por Contrato. Ejecutaron contenes, aceras, calzadas y badenes.
2. Este proyecto cumple con los estandares recomendado por el Programa.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Juan D. Mercado

ING. DANILO MERCADO

Técnico

