




## Junta de Distrito Municipal de La Canela

Fundado el 27 de Julio de 1997  
Tel. 809/336-0007 \* RNC 4-02-06382-7



La Canela, Santiago, R.D  
01 de Septiembre 2022

Al: Señor  
**Ing. Valentin Santos García**  
Subsecretario  
Subsecretaria de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial, Liga Municipal Dominicana

Asunto: **Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual hemos recibido fondos con las siguientes informaciones;

**Modalidad de ejecución utilizada:** (Procedimiento de selección por Comparación de Precios, para la CONSTRUCCION DE DOS OBRAS DIVIDIDA EN UN LOTE: **OBRA NO. I:** Construcción de Aceras Calle principal de Piedra Gorda, desde la Escuela hasta el Colmado Caballero – **OBRA NO. II:** Construcción de Aceras Calle principal La Canela Abajo, desde la Alcantarilla hasta la Curva de Nelson Gomas, procedimiento No. (DMLC-CCC-CP-2022-0002), licitación realizada a través del Portal Institucional. Ejecutado bajo la modalidad con tercero (contrato), Empresa adjudicataria **TROXMAN, SRL.**

**Estatus de ejecución de la obra: (TERMINADA)**

**Estatus de los fondos recibidos:** Los fondos ya fueron invertidos en su totalidad a excepción de RD\$64,752.33, correspondiente a retención de impuestos y no ha llegado la fecha para el pago de los mismos.

Atentamente,



*F/O Eddy S. Rodríguez*  
**Francisco Eddy Chávez Peralta**  
**Director Municipal**

**PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES**

**MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS**

**CORRESPONDIENTE A: AGOSTO 2022**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto				Estado	
			Estimado	20%	Nivel de Avance	85%		100%
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle principal de Piedra Gorda, desde la Escuela hasta el Colmado Caballero	3.000.000,00				X	Terminada
2	Construcción Aceras y Contenes	Calle principal Canela Abajo, desde la Alcantarilla hasta la Curva de Nelson Gomas	1.457.561,80				X	Terminada

**PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES**

**BALANCE CONSOLIDADO**

**CORRESPONDIENTE A: AGOSTO 2022**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto			Balance
			Estimado	Pagos Realizados		
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle principal de Piedra Gorda, desde la Escuela hasta el Colmado Caballero	3.000.000,00	-		3.000.000,00
	Avance Inicial			891.512,36		2.108.487,64
	Cubicación Parcial No. 1			768.327,61		1.340.160,03
	Cubicación Parcial No. 2			883.874,29		456.285,74
	Cubicación Final			456.285,73		0,01
			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.999,99</b>		

**PROGRAMA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES**

**BALANCE CONSOLIDADO**

**CORRESPONDIENTE A: AGOSTO 2022**

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto		
			Estimado	Pagos Realizados	Balance
1	Construcción Aceras y Contenes	Calle principal Canela Abajo, desde la Alcantarilla hasta la Curva de Nelson Gomas	1.457.561,80	-	1.457.561,80
	Avance Inicial			291.512,36	1.166.049,44
	Cubicación Parcial No. 1			309.784,75	856.264,69
	Cubicación Final			791.512,36	64.752,33
			<b>1.457.561,80</b>	<b>1.392.809,47</b>	<b>64.752,33</b>

Atentamente



*Francisco Eddy Chávez P.*  
**Francisco Eddy Chávez P.**  
 Director Municipal