



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 250302
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: JÁNICO
DISTRITO MUNICIPAL: JUNCALITO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 20 de mayo de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámites
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle Carlos Rodríguez				28.30	1		28.3
TRAMO B	Calle Carlos Rodríguez				60.50	1		60.5
TRAMO C	Calle Carlos Rodríguez				28.30	1		28.3
TRAMO D	Calle Carlos Rodríguez				16	2		32
TRAMO E	Juncalito la Placenta				91	1		91
TRAMO F	Juncalito la Placenta				72.8	1		72.8
Total							0	312.9

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
Monto asignado RD\$ 3,063,705.89
Monto desembolsado RD\$ 1,531,852.95 50%
Avance de obra 25.83%



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 20 de mayo de 2022

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: JÁNICO
DISTRITO MUNICIPAL: JUNCALITO

REPORTE

A la fecha de 20/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 312.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 25.83% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por administración.
2. Al momento de la inspección estuvieron presente dos representante del ayuntamiento que pertenecen al comité de regidores estos son Sr. Neury Espinal (vicepresidente de la junta) y Sra. Fiordaliza Espinal (vocal) en sustitución del alcalde que no estuvo presente.
3. Los contenes ejecutados no tienen el tamaño de la plantilla aprobada en el programa, por tanto se le explico y suministro todo lo concerniente a dicho proyecto.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

Técnico

ING. ANA INDAHIRA RAMÍREZ

Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA

