



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 250303

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: JÁNICO

DISTRITO MUNICIPAL: EL CAIMITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13/01/2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS:


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA ENTRADA EL CAIMITO	226.50	1.00	1			226.5	
TRAMO B	CARRETERA EL PIMALITO	493.90	1.00	1	493.90	1	493.9	493.9
TRAMO C	CARRETERA EL CAMINITO - JUANA JUMA	32.00	0.80	1			25.6	
Total							746.00	493.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,160,338.76

Monto desembolsado RD\$ 1,580,169.38 (50%)

Avance de obra 68.71%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13/01/2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: JÁNICO

DISTRITO MUNICIPAL: EL CAIMITO


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 13/01/2023 se ha ejecutado 746.00 metros cuadrados de aceras y 493.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 68.71% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. En la zona se hicieron contenes con muy buena calidad.
2. Se construyeron aceras delante de los contenes a mono de estructura de canalización de las aguas (ver fotos).

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

Técnico

