



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 250402  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** LICEY AL MEDIO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LAS PALOMAS

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13/01/23

**TÉCNICOS:**  
 1. Ing. Ana Indhira Ramírez  
 2. César De Los Santos  
 3. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL DERECHO)	685.20	1.55	1	1,100.02	1	1062.06	1100.02
TRAMO B	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL IZQUIERDO)	207.70	1.05	1	21.10	1	218.085	21.1
TRAMO C	TRAMO MOCA SALCEDO (CALLE DUARTE LATERAL IZQUIERDO)				99.30	1		99.3
TRAMO D	CALLE SALUPIANO	46.16	1.00	1	131.90	1	46.16	131.9
TRAMO E	LOS VIEJOS				313.3	1		313.3
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>1326.31</b>	<b>1665.62</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,950,537.50  
 Monto desembolsado RD\$ 3,950,537.50 (100%)  
 Avance de obra 148.15%





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** LICEY AL MEDIO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LAS PALOMAS

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13/01/23

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,326.31 metros cuadrados de aceras y 1,665.62 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


### NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Al momento del levantamiento estuvieron presente el Director y Contratista.
3. Las aceras construidas tienen un ancho promedio de 1mtrs a 1.20mtrs y estampadas con color.
4. Hasta el momento lo construido cumple con los parametros recomendados.

### IMÁGENES









# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico

  
ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

