



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250501

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA INOA (REF. JUNQUITO GAS)	36.10	0.90	1	36.10	1	32.49	36.1
TRAMO B	CARRETERA INOA	263.40	1.00	1	271.90	1	263.4	271.9
TRAMO C	CARRETERA INOA			1	32.65	1	0	32.65
TRAMO D	CARRETERA INOA			1	54.58	1	0	54.58
TRAMO E	CARRETERA INOA			1	183	1	0	183
TRAMO F	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				12	1		12
TRAMO G	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				27	1		27
TRAMO H	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				101.9	1		101.9
TRAMO I	AV. EL VERDUN INT. MARIA JOSEFA				134.4	1		134.4
TRAMO J	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	144,4	1.00	1				
TRAMO K	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	46.00	0.92	1	46	1	42.32	46
TRAMO L	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	50.20	1.00	1	50.2	1	50.2	50.2
TRAMO M	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	36.50	1.00	1	48.1	1	36.5	48.1
TRAMO N	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	44.30	1.15	1	44.3	1	50.945	44.3
TRAMO O	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	156.10	1.00	1	127	1	156.1	127




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO P	GUAJACA	67.00	1.00	1	8.7	1	67	8.7
TRAMO Q	CARRECTERA INOA	304.60	1.03	1	340.6	1	312.215	340.6
TRAMO R	CARRECTERA INOA	411.50	1.08	1	411.5	1	442.3625	411.5
TRAMO S	ENTRADA LA QUEBRADITA	14.45	0.76	2	14.45	2	22.0025	28.9
Total							1475.54	1958.83

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,193,207.97
Monto desembolsado RD\$ 5,193,207.98 (100%)
Avance de obra 130.54%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de marzo de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,475.54 metros cuadrados de aceras y 1,958.83 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. En esta visita se fue a completar el metraje del programa.
2. Tanto las aceras como los contenes presentan muy buena terminación.
3. El relleno en las aceras fuéron de 0.15 cm de espesor.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

