



## **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOMÉ**

FUNDADO EL 14 DE MARZO DEL 2001 (809-733-7611)

Email: [ayuntamientojicome@hotmail.com](mailto:ayuntamientojicome@hotmail.com)

RNC: 430-06057-7

Jicomé, Esperanza, Mao Valverde  
28 de junio del 2022

Al: Señor  
**Ing. Valentín Santos García**  
Subsecretario  
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Liga Municipal Dominicana

Asunto: **Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio.**

Respetuosamente nos dirigimos a su superior despacho con la finalidad exclusiva de comunicarle el estatus actual del proyecto de aceras y contenes financiado con los fondos transferidos de la Liga Municipal Dominicana.

A continuación, detallaremos las informaciones solicitadas por su entidad

- Modalidad de ejecución utilizada: La modalidad con la que se adjudicó el proyecto fue la de comparación de precios, y la misma se hizo a través del comité de compras, ya que el portal de compras y contrataciones hemos solicitado soporte técnico y no lo han habilitado. (anexo cotizaciones participantes y acta de comité de compras).
- Estatus de ejecución de la obra: Sobre el estatus de la obra, la misma presenta un avance de más de un 45%, según las cubicaciones hecha por los Ingenieros Contratistas. (anexa cubicaciones y fotos).

### **Proyecto 1, Aceras y Contenes Avenida Teófilo Pérez, tramo Zona Franca/Frente Urbanización**

- Estatus de los fondos recibidos: Obra terminada y pagada
  1. Avance Inicial RD\$ 129,005.00
  2. Primera Cubicación RD\$ 258,620.00
  3. Cubicación Final RD\$ 257,407.00Anexo copia de cheques, contrato y presupuesto.

## Proyecto 2, Contenes Km. 7

- Estatus de los fondos recibidos: Obra terminada y pagada
  1. Cubicación Única RD\$ 279.997.95Anexo copia de cheques, contrato y presupuesto.

## Proyecto 3, Aceras Y Contenes Jicomé Arriba Frente A La Iglesia Católica Los Polancos.

- Estatus de los fondos recibidos: Obra en proceso
  1. Avance Inicial RD\$ 179,295.00Anexo copia de cheques, contrato y presupuesto.

Agradecemos infinitamente el apoyo económico recibido desde la Liga Municipal Dominicana, institución que se ha convertido en un referente para la municipalidad, logrando ser el sostén más importante para el crecimiento de nuestra institución.

Sin más sobre el particular, queda de usted,

Muy atentamente,



**Domingo Antonio Ortega**  
Director Municipal



## **AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOMÉ**

FUNDADO EL 14 DE MARZO DEL 2001 (809-733-7611)

Email: [ayuntamientojicome@hotmail.com](mailto:ayuntamientojicome@hotmail.com)

RNC: 430-06057-7

### **COMITÉ DE LICITACION**

**Acta de comité de licitación 001/09/2022**

**FECHA 09/05/2022**

Siendo las 10:00 AM fueron convocado el comité de licitación de esta Junta Municipal, los señores

<b>Domingo A. Ortega</b>	<b>Director Municipal</b>
<b>Javier Acevedo</b>	<b>Tesorero Municipal</b>
<b>Yahunter Diaz</b>	<b>Enc. Libre Acceso a La Información</b>
<b>Lic. Luis R. Rodríguez</b>	<b>Enc. De asuntos jurídico</b>
<b>Anyelina Lantigua</b>	<b>Representante de la sala Capitular</b>
<b>Siclary Vargas</b>	<b>Enc. De Compra</b>

**Único Punto a tratar comparación de precio Acera y Contenes Av. Principal Teófilo Pérez**

**El Contador Sandro Martínez somete junto al tesorero 2 propuesta para la construcción de aceras y contenes detallan lo siguiente.**

- **El Ing. Sandino Martínez somete una propuesta con un monto de Rd 709,026.75 para aceras y contenes y una de Rd.239,768.68 para Badenes**

- La compañía F.A. Constructions SRL Representada Por Francisco A. Martínez la propuesta No. 2 por valor de RD. \$ 645,026.60 y 229,087.16 respectivamente para los fines mencionado

Los Presente verificaron las Propuesta resultando ganadora La compañía F.A. Constructions SRL

El Señor Director dice que acoge la Propuesta elegida y dice que iniciara el jueves próximo con su construcción, y autoriza se cumplan los trámite de lugar


Se procede al cierre de la sesión de trabajo

Dada en Junta Municipal de Jicomé a los nueve días del mes de mayo de año 2022.

Según firma de los convocados.

  
**Domingo A. Ortega**  
Director Municipal




  
**Javier De La Cruz**  
Tesorero Municipal



  
**Yahuinter Diaz**  
Enc. Libre Acceso a La Información



  
**Lic. Luis R. Rodriguez**  
Enc. De asuntos jurídico



Anjeña Lantigua

Representante de la Sala Capitalar

Siclary Vargas

Enc. De Compra

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**

**TELEFONO: 809-733-7611**

**EMAIL: [ayuntamientojicome@hotmail.com](mailto:ayuntamientojicome@hotmail.com)**

**RNC: 430-06057-7**



PROYECTO 1



**CONTRATO DE TRABAJO**

**QUIEN SUSCRIBE:** La entidad Junta Distrital de Jicome, con su domicilio social ubicado en la Calle **TEÓFILO PÉREZ**, número 50, del Distrito Municipal de Jicome, representada por su alcalde administrativo, **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral No. **033-0029743-3**, domiciliado y residente en la calle Teófilo Pérez, No. 96, del Sector Jicome abajo del Distrito Municipal de Jicome, Municipio de Esperanza, Provincia Valverde, quien para todos los fines y consecuencia legales del presente acto, se denominara **EL CONTRATANTE**.-----

**Y DE LA OTRA PARTE:** **F.A. CONSTRUCTIONS S.R.L.** de conformidad con los registros que establece el Departamento de Registro Comercial y el nombre comercial S.R.L, con su domicilio social en la calle Juanita Rodríguez, No. 29, La Canela, Santiago, Republica Dominicana, Representada por el **ING. FRANCISCO A. MARTÍNEZ PEÑA**, dominicano, mayor de edad, Soltero, Ingeniero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. **402-1414743-7**, domiciliado y residente en la calle Juanita Rodríguez, No. 29, Sector Sabana Grande de Batey I, Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, quien para todos los fines del presente acto se denominará **EL CONTRATADO**.-----

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** que el **ING. FRANCISCO A. MARTÍNEZ PEÑA** ha sido contratado para los fines y ordenamientos de la realización de los **trabajos del proyecto de Aceras y Contenes**, mediante ordenanza del alcalde Distrital, **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, proyecto que inicia en fecha 12 de Mayo del año 2022, se describen los detalles del proyecto a continuación:

1. **Ubicación:** Av. Teófilo Pérez, Tramos Urbanización, Zona Franca Industrial del Distrito Municipal Jicome, estableciendo el proyecto y la valorización del mismo de fecha del mes de Abril del 2022.

El presente trabajo ha sido ordenado mediante ordenanza y presupuestos evaluado por el equipo de trabajo que encabeza de manera conjunta, el Alcalde Distrital **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, para los fines y medios de ejecución en provecho y beneficio del Distrito Municipal de Jicome, mediante pruebas aportadas por la junta Distrital, mediante documento autorizado por el alcalde Distrital **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.-----

**SEGUNDO:** Que la entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, por mediación al presente contrato de trabajo, se hace constar, que el presente contrato ha sido evaluado por un monto total de la suma **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PUNTO SEIS (RD\$ 645,026.60)**, para la realización de la construcción de Aceras y Contenes que las mismos beneficiaran al Distrito Municipal de Jicome, bajo la supervisión y representación del Alcalde Municipal **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, en los cuales el mismo será supervisado al finalizar la entrega de los mismo trabajos realizados.-----

**TERCERO:** Que del mismo modo la entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, ordena y manda a que el contratado mediante el contrato proceda a estampar su firma siguiente, dejando como acuerdo de que está consciente de lo que se ha pactado dentro de las mismas cláusulas que están dentro de la modulación contratada.-----


F.A.M

**CUARTO:** Que el referido contrato ha sido instrumentado por la representación del representante legal de dicha entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, el **LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO**, bajo su representación.-----

**QUINTO:** Que el monto total de la suma, la cual está indicada solo se efectuará para los fines y medios de la elaboración de Aceras y contenes, ya que los mismos no serán destinados para otros proyectos, solamente para Aceras y contenes que beneficiaran a los Municipios del Distrito Municipal de Jicome, supervisado y representado por el alcalde **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.-----

  
**DOMINGO ANTONIO ORTEGA**  
Alcalde Administrativo



  
**ING. FRANCISCO A. MARTÍNEZ PEÑA**  
Contratado

  
**LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO**  
Abogado de la Junta Distrital de Jicomé

**YO, DR. SANTOS HERMOGENES MENDOZA**, Notario Público de los del Número para el Municipio de Esperanza, miembro del Colegio Dominicano de Notarios, bajo el Número. 6028, con estudio profesional abierto en la Av. María Trinidad Sánchez, #10, del Municipio de Esperanza, Provincia Valverde. **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas estampadas en el presente acto, fueron puestas en mi presencia y por ante mí, por los señores **DOMINGO ANTONIO ORTEGA** (Alcalde Administrativo) y **ING. FRANCISCO A. MARTÍNEZ PEÑA** (Contratado) **LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO** (Abogado de la Junta Distrital de Jicomé) y quienes me han declarado que esa es la firma que acostumbran a usar en todos sus actos de su vida pública y privada. En el Municipio de Esperanza, Provincia Valverde, República Dominicana, a los Doce (12) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).-----



  
**DR. SANTOS HERMOGENES MENDOZA**  
Notario Público No. 6028




**F. A. CONSTRUCTIONS, S.R.L.**  
 C/JUANITA RODRIGUEZ #29, LA CANELA, STGO.

**PRESUPUESTO DE COSTOS**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES y ACERAS  
 UBICACIÓN: AVENIDA TEOFILO PEREZ ( TRAMOS URBANIZACION ZONA FRANCA)  
 CONTENIDO: CONSTRUCCION  
 FECHA : ABRIL 2022

NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES ( 155.00 ML)</b>					<b>RD\$ 29.555.00</b>
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	EXCAVACION	32.55	M3	320.00	RD\$ 10.416.00	
2	BOTE	45.57	M3	420.00	RD\$ 19.139.00	
<b>100</b>	<b>HORMIGON</b>					<b>RD\$ 151.274.00</b>
0	TELFORD	16.27	M3	1200.00	RD\$ 19.524.00	
1	HORMIGON EN CONTEN	15.50	M3	8500.00	RD\$ 131.750.00	
<b>101</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS ( 155.00 X 1.50)</b>					<b>RD\$ 115.641.00</b>
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	EXCAVACION	69.75	M3	320.00	RD\$ 22.320.00	
2	BOTE	97.65	M3	420.00	RD\$ 41.013.00	
3	RELLENO COMPACTADO	58.12	M3	900.00	RD\$ 52.308.00	
<b>102</b>	<b>HORMIGON</b>					<b>RD\$ 274.350.00</b>
0	HORMIGON EN ACERAS	27.90	M3	8500.00	RD\$ 237.150.00	
1	TERMINACION	232.50	M2	160.00	RD\$ 37.200.00	
				<b>SUB -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 570.820.00</b>
	DIRECCION TECNICA			10.00%		RD\$ 57.082.00
	TRANSPORTE			3.00%		RD\$17.124.60
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$645.026.60</b>

  
 ING. FRANCISCO A. MARTINEZ  
 EJECUTOR DEL PROYECTO



Fecha	Concepto	Valor
PROYECTO 1		



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE JICOME  
PROGRAMA DE INVERSION

No. 003844  
DIA MES AÑO  
12 0 52 0 2 2

RNC: 430060577  
DO05BRRD00000000002001025712

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO A. MAFINEZ

RD\$ 129,005.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCO CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

003844 2141127274302001025712 05

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
suma que se paga por concepto del 20% del primer avece para la obra de aceras y contenes en jicome arriba avenida teofilopez ubicacion zona franca			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta, Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

TOTAL 129,005.00

CK. No.	Monto	Fecha
	RD\$ 129.005,00	
 Firma del Interesado Cédula No. 402-1414743-7		

LICDA. YOHANCA MORA  
Contador Municipal

Contralor Municipal

AMADO R. GONZALEZ  
Presidente Concejo Municipal  
(solo firma si no está en presupuesto)

LIC. JAVIER A. DE LA CRUZ  
Tesorero Municipal

SR. DOMINGO ANTONIO ORTEGA  
Director Municipal

Concepto

Fecha	
PROYECTO 1	



Formulario No. 392 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE JICOME  
PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430060577  
DO05BRRD00000000002001025712

No. 003847

DIA	MES	AÑO
20	05	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO A. MARTINEZ

RDS\$ 258,620.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTO VEINTA CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



*Francisco A. Martinez*  
FIRMA(S)

003847# 21411272713002001025712# 05

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
suma que se paga por concepto de cubicacion segun reporte anexo para la obra de aceras y contenes en jicome arriba avenida teofiloperez urbanizacion zona franca <i>Cubicacion #1</i>			
<b>TOTAL</b>			<i>258,620.00</i>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta, Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CK. No.	Monto	Fecha
	RD\$ 258.620,00	
<i>[Firma]</i> Firma del Interesado Cédula No. <i>1402-14147437</i>		

LICDA.YOHANCA MORA  
Contador Municipal

Contralor Municipal

SRA. LISSETTE GONZALEZ  
Presidente Concejo Municipal  
(solo firma si no está en presupuesto)

LIC.JAVIER A. DE LA CRUZ  
Tesorero Municipal

Distribucion: Original- Expediente 1-Contabilidad. 2-Tesoreria. 3-Contabilidad. 4-Presupuesto

SR.DOMINGO ANTONIO ORTEGA  
Director Municipal

**F. A. CONSTRUCTIONS, S.R.L.**  
 C/JUANITA RODRIGUEZ #29, LA CANELA, STGO.

**CUBICACION 1**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES y ACERAS  
 UBICACIÓN: AVENIDA TEOFILLO PEREZ ( TRAMOS URBANIZACION ZONA FRANCA)  
 CONTENIDO: CONSTRUCCION  
 FECH 19 DE MAYO 2022

NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES ( 155.00 ML)</b>					
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ 29.555,00
1	EXCAVACION	32,55	M3	320,00	RD\$ 10.416,00	
2	BOTE	45,57	M3	420,00	RD\$ 19.139,00	
<b>100</b>	<b>HORMIGON</b>					RD\$ 151.274,00
0	TELFORD	16,27	M3	1200,00	RD\$ 19.524,00	
1	HORMIGON EN CONTEN	15,50	M3	8500,00	RD\$ 131.750,00	
<b>101</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS ( 155.00 X 1.50)</b>					
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$ 115.641,00
1	EXCAVACION	69,75	M3	320,00	RD\$ 22.320,00	
2	BOTE	97,65	M3	420,00	RD\$ 41.013,00	
3	RELLENO COMPACTADO	58,12	M3	900,00	RD\$ 52.308,00	
<b>102</b>	<b>HORMIGON</b>					RD\$ 91.155,00
0	HORMIGON EN ACERAS	9,27	M3	8500,00	RD\$ 78.795,00	
1	TERMINACION	77,25	M2	160,00	RD\$ 12.360,00	
				<b>SUB -</b>	<b>TOTAL</b>	RD\$ 387.625,00
	MENOS AVANCE INICIAL					RD\$ 129.005,32
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$258.619,68</b>

  
 ING. FRANCISCO A. MARTINEZ  
 EJECUTOR DEL PROYECTO

Fecha	Concepto	Valor
PROYECTO 1		

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. \_\_\_\_\_

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE JICOME  
PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430060577  
DO05BRRD0000000002001025712

No. 003853

DIA	MES	AÑO
27	05	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO A. MARTINEZ

RD\$ 257,407.00

BOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100 Pesos  
Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

#003853# 27052022001025712# 05

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
erogacion que se hace por concepto de pago final construccion de aceras y contenes avenida principal segun contrato 12/05/2022 se habia en entregado los siguientes avances inicial 129,000.00 y primero cubicacion 258,620.00 y con este se le completa el pago final de 257,406.60			
<b>TOTAL</b>			257,407.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara de Cuenta, Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CK. No.	Monto	Fecha
	RD\$ 257.406,60	
 Firma del Interesado Cédula No. 402-14147437		

**LICDA. YOHANCA MORA**  
Contrador Municipal

Contralor Municipal

**SRA. LISSETTE GONZALEZ**  
Presidente Concejo Municipal  
(solo firma si no está en presupuesto)

**LIC. JAVIER A. DE LA CRUZ**  
Tesorero Municipal

Distribucion: Original- Expediente 1-Contabilidad. 2-Tesoreria. 3-Contabilidad. 4-Presupuesto

**SR. DOMINGO ANTONIO ORTEGA**  
Director Municipal



PROYECTO 1



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**

**TELEFONO: 809-733-7611**

**EMAIL: [ayuntamientojicome@hotmail.com](mailto:ayuntamientojicome@hotmail.com)**

**RNC: 430-06057-7**

PROYECTO 2



**CONTRATO DE TRABAJO**

**QUIEN SUSCRIBE:** La entidad Junta Distrital de Jicome, con su domicilio social ubicado en la Calle **TEÓFILO PÉREZ**, número 50, del Distrito Municipal de Jicome, representada por su alcalde administrativo, **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral **No. 033-0029743-3**, domiciliado y residente en la calle Teófilo Pérez, No. 96, del Sector Jicome abajo del Distrito Municipal de Jicome, Municipio de Esperanza, Provincia Valverde, quien para todos los fines y consecuencia legales del presente acto, se denominara **EL CONTRATANTE**.-----

**Y DE LA OTRA PARTE:** El Ing. **FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA**, dominicano, mayor de edad, soltero, Estudiante, titular de la Cédula de Identidad y Electoral **No. 402-1414743-7**, domiciliado y residente en la calle Juanita Rodríguez, No. 29, Sector Sabana Grande de Batey I, Santiago de los Caballeros, y de tránsito en el Municipio Esperanza, Provincia Valverde, Republica Dominicana, quien para todos los fines del presente acto se denominará **EL CONTRATADO**.-----

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** que El Ing. **FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA** ha sido contratado para los fines y ordenamientos de la realización de los trabajos de **construcción de Contenes y Aceras en el KM7, del Distrito Municipal Jicome**, mediante ordenanza del alcalde Distrital, **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, trabajo que fue iniciado bajo la responsabilidad del Ing. **FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA**, con la finalidad de que al termino de los trabajos a realizarse, serán supervisado y recibidos por el Alcalde **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, quien representa la Junta Distrital del Distrito Municipal de Jicome, ya que el mismo beneficiará al Sector del KM7, perteneciente al Distrito Municipal de Jicome.

- a) de fecha 23 de mayo del 2022, en la construcción de contenes con la equivalencia de 196.50.
- b) Construcción de aceras, 10.50. por 0.70 metros.

El presente trabajo ha sido ordenado mediante ordenanza y presupuestos evaluados por el equipo de trabajo que encabeza de manera conjunta, el Alcalde Distrital **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**, para los fines y medios de ejecución en provecho y beneficio del KM7 del Distrito Municipal de Jicome, mediante pruebas aportadas por la junta Distrital, mediante documento autorizado por el alcalde Distrital **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.

**SEGUNDO:** Que la entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, por mediación al presente contrato de trabajo, se hace constar que el monto por el cual ha sido contratado el Ing. **FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA**, por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO Pesos en efectivo (RD\$ 279,997.95)** moneda nacional de curso legal, que por el cual con este total general en valor de dinero en efectivo será iniciado el proyecto de construcción de aceras y contenes ubicado en el KM7, Jicome, en la entrada del callejón de Dominga, perteneciente al Distrito Municipal de Jicome, de fecha 23 de Mayo del 2022. Con la responsabilidad y realizarse bajo la misma supervisión del Alcalde **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.-----


**TERCERO:** Que la entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, ha ordenado el presente trabajo bajo el consentimiento y la aprobación del equipo de trabajo que representa la **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME** y conjuntamente con su representante el alcalde **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.


**CUARTO:** Que el referido contrato de construcción de aceras y contenes se encuentra ubicado en el KM7 de Jicome y que beneficiara dicho sector del KM7 con una majestuosa obra de construcción de aceras y contenes de fecha 23 de Mayo del 2022, ha sido instrumentado por la representación del representante legal de dicha entidad **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, el **LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO**, bajo su representación.-----

**QUINTO:** Que la suma que se paga por concepto de manos de los trabajos de construcción de aceras y contenes en el KM7, del Distrito Municipal Jicome, ya que el mismo beneficiará grandemente a ese sector y al mismo tiempo lo embellecerá con esta majestuosa obra de construcción, ordenada y ejecutada por el alcalde de la **JUNTA DISTRITAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE JICOME**, el señor **DOMINGO ANTONIO ORTEGA**.---


  
**DOMINGO ANTONIO ORTEGA**  
Alcalde Administrativo





  
**FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA**  
Contratado

  
**LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO**  
Abogado de la Junta Distrital de Jicomé

YO **DR. SANTOS HERMOGENES MENDOZA**, Notario Público de los del Número para el Municipio de Esperanza, miembro del Colegio Dominicano de Notario bajo el No. 6028, con estudio profesional abierto en la Av. María Trinidad Sánchez, #10, de esta ciudad, **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas estampadas en el presente acto, fueron puestas en mi presencia y por ante mí, por los señores **DOMINGO ANTONIO ORTEGA (Alcalde Administrativo)** y **FRANCISCO ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA (Contratado)** **LIC. LUIS RAFAEL RODRIGUEZ SIRIACO (Abogado)** quienes me han declarado que las firmas que aparecen en el presente acto son las que acostumbran a usar en todos sus actos de su vida civil, pública y privada. En el Municipio de Esperanza, Provincia Valverde, República Dominicana, a los Seis (06) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022). -----

  
**DR. SANTOS HERMOGENES MENDOZA**  
NOTARIO PUBLICO No. 6028



PROYECTO 2

**F. A.MARTINEZ CONSTRUCTIONS, S.R.L.**

C/JUANITA RODRIGUEZ #29, LA CANELA, STGO.

**PRESUPUESTO DE COSTOS**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES y ACERAS

UBICACIÓN: EL KM 7 JICOME (ENTRA DE DOMINGA)

CONTENIDO: CONSTRUCCION

FECHA : MAYO 2022

NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES ( 196.50 ML)</b>					
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					<b>RD\$ 41.215,80</b>
1	EXCAVACION	45,39	M3	320,00	RD\$ 14.524,80	
2	BOTE	63,55	M3	420,00	RD\$ 26.691,00	
<b>100</b>	<b>HORMIGON</b>					<b>RD\$ 194.253,00</b>
0	TELFORD	22,69	M3	1200,00	RD\$ 27.228,00	
1	HORMIGON EN CONTEN	19,65	M3	8500,00	RD\$ 167.025,00	
<b>101</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS ( 10.50.00 X 0.70)</b>					
0	MOVIMIENTO DE TIERRA					<b>RD\$ 3.661,00</b>
1	EXCAVACION	2,21	M3	320,00	RD\$ 707,20	
2	BOTE	3,09	M3	420,00	RD\$ 1.297,80	
3	RELLENO COMPACTADO	1,84	M3	900,00	RD\$ 1.656,00	
<b>102</b>	<b>HORMIGON</b>					<b>RD\$ 8.656,00</b>
0	HORMIGON EN ACERAS	0,88	M3	8500,00	RD\$ 7.480,00	
1	TERMINACION	7,35	M2	160,00	RD\$ 1.176,00	
				<b>SUB -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 247.785,80</b>
	DIRECCION TECNICA			10,00%		RD\$24.778,58
	TRANSPORTE			3,00%		RD\$7.433,57
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$279.997,95</b>

  
 ING. FRANCISCO A. MARTINEZ  
 EJECUTOR DEL PROYECTO



Fecha	Concepto	Valor
PROYECTO 2		

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA MUNICIPAL DE JICOME**  
**PROGRAMA DE INVERSION**

RNC: 430060577  
 DO05BRRD00000000002001025712

No. **003870**

DIA	MES	AÑO
07	06	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCISCO A. MARTINEZ** **RD\$ 279,991.95**

**BOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 1100 Pesos**  
 Moneda de curso legal

**BanReservas**


FIRMA(S)

\*003870\* 220607 27274340 2001025712 05

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
pago cubicacion unica a(f.a. martinez construccions,s.r.l.) CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN LA COMUNIDAD DEL Km7 CALLE ENTRADA DE DOMINGA REPUESTO DE COSTO SEGUN CONTRATO ANEXO		1101-052-2724-01 fondo de la liga	279,991.95
<b>TOTAL</b>			<b>279,991.95</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara de Cuenta, Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CK. No.	MONTO	Fecha
	RD\$ 279.991,95	
 Firma del Interesado Cédula No. <u>402-1414743-7</u>		

**LICDA. YOHANCA MORA**  
 Contador Municipal

**SRA. LISSETTE GONZALEZ**  
 Presidente Concejo Municipal  
 (solo firma si no está en presupuesto)

**LIC. JAVIER A. DE LA CRUZ**  
 Tesorero Municipal

**SR. DOMINGO ANTONIO ORTEGA**  
 Director Municipal

Distribucion: Original- Expediente 1-Contabilidad. 2-Tesoreria. 3-Contabilidad. 4-Presupuesto



K.M. 7 Jicomé / Proyecto 2 Contenes, Aceras, Km



ING. ANEUDY MUÑOZ  
 CEL-8293579425 IMAIL aneudymunoz@hotmail.com  
 rnc- 03300244195

**presupuesto**

**PROYECTO:** Construcción Aceras y Contenes  
**PROPIETARIO:** Junta distrital jicome: sindico Domingo Mora  
**UBICACIÓN:** Jic Arriba Frente Iglesia Catolica Los Polanco  
**FECHA:** 20 de Junio del Año 2022

NO.	DESCRIPCION	cantidad	unidad	P. U. (RD\$)	VALOR(RD\$)	SUB-TOTAL(RD\$)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,001	replanteo aceras y contenes	208	ml	\$ 40,00	\$ 8.320,00	\$ 8.320,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2,001	Excavacion en Contenes (208*0.10)	18,72	M3	\$ 615,25	\$ 11.517,48	
2,002	Relleno en Aceras (E 0.10m)*208*1.20E	24,96	M3	\$ 575,00	\$ 14.352,00	
2,003	Nivelado y Compactacion de Aceras	208	M2	\$ 65,00	\$ 13.520,00	
2,004	Bote de Material Sobrantes en Contenes( 18.72*1.15E)	21,59	M3	\$ 495,46	\$ 10.696,98	
2,005	Demolicion calzadas existentes viviendas Y Calle	2,2	m3	\$ 4.415,00	\$ 9.713,00	\$ 59.799,46
<b>3</b>	<b>HORMIGON SIMPLE EN</b>					
3,001	Contenes	208	ML	\$ 1.225,00	\$ 254.800,00	
3,002	Aceras (208*0.10*1.20E)	208	M2	\$ 937,18	\$ 194.933,44	
3,003	Telford en Contenes (208* .15* .45)	14,04	M3	\$ 2.465,00	\$ 34.608,60	\$ 544.141,50
<b>4</b>	<b>OTROS</b>					
4,001	Limpiza Final	1	PA	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
				<b>SUB-TOTAL=</b>		<b>\$ 618.260,96</b>

**GASTOS INDIRECTOS**  
 DIRECCION TECNICA 10% \$ 61.826,10  
 ADMINISTRACION 3% \$ 18.547,83  
 TRANSPORTE 3% \$ 18.547,83  
**TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS \$ 98.921,75**

**TOTAL GENERAL \$ 717.182,72**  
  
 CONTRATISTA CODIA 35295

PREPARADO POR

Fecha	Concepto	Valor
PROYECTO 3		



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
JUNTA MUNICIPAL DE JICOME  
PROGRAMA DE INVERSION

No. 003874

DIA	MES	AÑO
24	06	2022

RNC: 430060577  
DO05BRRD00000000002001025712

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANEUDY MUÑOZ HERRIQUEZ** RD\$ 179,295.00

CINCOSETENTA Y NUEVEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 Pesos  
Moneda de curso legal



*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

\*003874\* 24062022 05

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
suma que se paga por primer avance del 25% de la obra de aceras y contenes en el sector de los polancos , parroquia san isidro			179,295.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta, Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CK. No.	Monto	Fecha
	RD\$ 179.295,00	
<i>[Handwritten Signature]</i> Firma del Interesado Cédula No. 033 00179307		

**LICDA. YOHANCA MORA**  
Contador Municipal

Contralor Municipal

**SRA. LISSETTE GONZALEZ**  
Presidente Concejo Municipal  
(solo firma si no está en presupuesto)

**LIC. JAVIER A. DE LA CRUZ**  
Tesorero Municipal

**SR. DOMINGO ANTONIO ORTEGA**  
Director Municipal

PROYECTO 3



PROYECTO 3



