



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

Santo Domingo, D.N.
01 de diciembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Guaymate.**




En la visita técnica realizada el 01 de noviembre de 2022 se validó la ejecución de 415.10 metros cuadrados de aceras y 1,685.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 707 metros cuadrados de aceras y 742 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,122.10 metros cuadrados de aceras y 2,427.4 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 120201

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: GUAYMATE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle A	91.40	0.78	2	98.60	2	142.584	197.2
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL				271.25	2		542.5
TRAMO C	Calle B	151.40	0.90	2	151.20	2	272.52	302.4
TRAMO D	Calle duarte				59.50	1		59.5
TRAMO E	Calle C				145.55	2		291.1
TRAMO F	Calle D				33.9	2		67.8
TRAMO G	Calle E				112.45	2		224.9
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							415.10	1685.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,402,358.51

Monto desembolsado RD\$ 4,402,358.52 (100%)

Avance de obra 108.11%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: GUAYMATE

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 415.10 metros cuadrados de aceras y 1,685.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Al momento de la visita en los trabajos ejecutados tienen mas contenes realizados que aceras
2. Este municipio esta construyendo por contrato.
El Arq. Eric Paulino nos informa que construyeron mas contenes porque estan a la espera del programa
3. de asfaltado
4. Lo visto hasta el momento cumple con lo recomendado.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



Ing. Ana Ramirez
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

Felix
ING. FÉLIX TAVÁREZ
Técnico

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: LA ROMANA
MUNICIPIO: GUAYMATE
DISTRITO MUNICIPAL: GUAYMATE
BARRIO Y/O SECTOR:

LOS BARRETA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social: ING.EDUARDO D.
RNC ó Cédula: 026-0116218-9



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	calles 3 ^a	18.5927153	-68.9882399	18.5901516	-68.9884527	150.00	1.00	150.00	300.00	300.00
Tramo B	S/N	18.5896897	-68.9886850	18.5908280	-68.9881274	244.00	1.00	244.00	244.00	244.00
Tramo C	S/N	18.5913060	-68.9886703	18.5909637	-68.9887720	175.00	0.8	140.00	140.00	175.00
Tramo D	S/N	18.5916485	-68.9883078	18.5919651	-68.9883990	46.00	0.5	46.00	23.00	23.00
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



CONTRALORIA
23 ENE 2011
 Unidad de Planeación Interna

$\Sigma = 707 m^2$


$\Sigma = 742 m$



CONTRALORIA
23 ENE 2004
Unidad Ejecutiva Interna



CONTRALORIA
23 FEB
Luis



23 JUNE 2007
DRIA
C. J. ...

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Vivopinas

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Seiuro E. Henriquez D.

CÉDULA:

001-1022649-5

CODIA:

21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

14/09/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

CONTRALORIA
23 ENE 2023
Unidad de Contratación Interna



Firma y sello

Junta Distrital o Alcaldía Municipal