



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250401

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: LICEY AL MEDIO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	JUAN GOICO ALIS	582.70	1.30	2	1,321.30	2	1515.02	2642.6
TRAMO B								
TRAMO C								
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1515.02	2642.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,032,420.56

Monto desembolsado RD\$ 4,032,420.57 (100%)

Avance de obra 212.21%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: LICEY AL MEDIO

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,515.02 metros cuadrados de aceras y 2,642.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por administración
2. Los anchos que pudimos observar de las aceras promedian los 1.40 m
3. Tiene buena terminación tanto las aceras como los contenes.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRIRA RAMÍREZ
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

