


Santo Domingo, D.N.
04 de octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de Sánchez.**




En la visita técnica realizada el 20 de abril del 2023 se validó la ejecución de 209.84 metros cuadrados de aceras y 1,872.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución 450 metros cuadrados de aceras y 621 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 659.84 metros cuadrados de acera y 2,493.80 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 90% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 200201
REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: SAMANÁ
MUNICIPIO: SÁNCHEZ
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de abril de 2023
1. Ing. Staylin Mendoza
TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR VILLA IRIS							
TRAMO B	CALLE PERPENDICULAR A LA DUARTE				109.00	2		218
TRAMO C	CALLE A				105.75	2		211.5
TRAMO D	CALLE B				30.60	2		61.2
TRAMO E	BARRIO EL PLAY	76.70	1.00	1	182.3	2	76.7	364.6
TRAMO F	BARRIO EL PLAY A	4.00	1.00	1	97.5	2	4	195
TRAMO G	BARRIO EL PLAY B	32.90	1.18	2	138.2	2	77.644	276.4
TRAMO H	BARRIO EL PLAY C	14.05	0,9	2	15.15	2		30.3
TRAMO I	BARRIO EL PLAY D				23.8	1		23.8
TRAMO J	LA MAJAGUA CALLE DUARTE	50.00	1.03	1	492	1	51.5	492
TRAMO DL								
Total							209.84	1872.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,264,679.42
Monto desembolsado RD\$ 2,632,339.71 (50%)
Avance de obra 100.55%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de abril de 2023

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SÁNCHEZ


DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN



Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 209.84 metros cuadrados de aceras y 1,872.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estas aceras y contenes cumplierón con el programa en cuanto a la ejecución total.
2. Pero pudimos notar que la terminación de la batea estan en la mayoría de los casos con mala terminación.



IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**
REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAMANA

MUNICIPIO: SANCHEZ

DISTRITO

MUNICIPAL: N/A

BARRIO Y/O

SECTOR:



SECTOR LOS CAMACHO EN BARRIO EL PLAY

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social RNC ó Cédula: DIPRECON
130769427

3- BREVE OBRA (Marque con una X)

DESCRIPCIÓN DE LA

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE S/N	434912	2126714	434928	2126711	16.00	1.00	16.00	32.00	32.00
Tramo B	CALLE S/N	434928	2126711	434926	2126662	39.50	1.00	39.50	39.50	69.50
Tramo C	CALLE S/N	434926	2126662	434901	2126664	21.00	1.00	21.00	21.00	42.00
Tramo D	CALLE S/N	434926	2126662	434926	2126638			19.00		38.00
Tramo E	CALLE S/N	434926	2126638	434965	2126628	43.50	1.00	43.50	43.50	82.50
Tramo F	CALLE S/N	434970	2126635	435018	2126431	158.00	0.75	212.00	225.00	322.00
Tramo G	CALLE S/N	435044	2126597	435088	2126546	54.00	1.00	35.00	89.00	35.00
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Unidad de Contraloría
 Contraloría
 10/10/2011



Σ = 450 m² Σ = 621 ML


5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

COMPARAR CON REPORTES ANTERIORES AL 3ER COMPONENTE.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.






CONTRALORIA
15 NOV 2010
Unidad Ejecutiva Interna




Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: JULIO CESAR MUÑOZ MINIER
FIRMA: 
CÉDULA: 0560014007-2
CODIA: 8831
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 14/08/2023

Valida y aprueba los datos suministrados.




Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

