

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 060203
REGION: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: DUARTE
MUNICIPIO: ARENOSO
DISTRITO MUNICIPAL: EL AGUACATE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17 de mayo de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CON CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ principal la mina	119.50	1.25	1	119.50	1	149.375	119.5
TRAMO B	C/ principal la mina				104.10	1		104.1
TRAMO C	la Y, C/principal	85.80	1.20	1	87.20	1	102.96	87.2
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
Total							252.335	310.8

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,983,666.55

Monto desembolsado RD\$ 1,491,833.28 (50%)

Avance de obra 39.09%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: DUARTE
MUNICIPIO: ARENOSO
DISTRITO MUNICIPAL: EL AGUACATE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 17 de mayo de 2022

REPORTE


A la fecha de 17/05/2022 se ha ejecutado 252.34 metros cuadrados de aceras y 310.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 39.09% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. En esta visita el Gobierno local trabajo el programa en dos sectores del Distrito, ejecutando en ambos lugares aceras y contenes.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico