



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140401

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: RÍO SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023

1. Arq. Zumilda Del Rosario

TÉCNICOS:


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sector, El Bronx	294.40	1.00	2	309.95	2	588.8	619.9
TRAMO B	Sector, El Hospital	166.58	1.00	2	183.60	2	333.16	367.2
TRAMO C	Sector, El Hospital (cementerio)	74.80	1.00	1	73.10	1	74.8	73.1
TRAMO D	Nueva york chuiquito. Calle principal	30.00	1.00	1	30.00	1	30	30
Total							1026.76	1090.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,251,606.90

Monto desembolsado RD\$ 2,125,803.46 (50%)

Avance de obra 100.62%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de febrero de 2023

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: RÍO SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,026.76 metros cuadrados de aceras y 1,090.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta ejecución cumple con todos los parámetros recomendados por la LMD.
2. Esta obra se ejecutó por contrato.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Técnico

Técnico