

INFORME

El presente informe describe las actividades ejecutadas con fecha de inicio el periodo del 15 de Julio del año en curso (15-07-2022), se han realizado las siguientes partidas que son presentadas en este informe, estas mencionadas partidas son las siguientes

- Limpieza y replanteo.
- Excavación de contén
- Bote
- Relleno Materia de Mina
- Regado, Mojado y Compactado
- Construcción de contenes
- Construcción de aceras

Actualmente la obra se encuentra en un progreso aproximadamente en un porcentaje de ejecución de 75.89%, el cual asciende a un RD\$ 2,173,659.48 a fecha del treinta y uno de Julio del año dos mil veintidós (31-07-2022).

En la siguiente imagen se muestra los avances realizados en el proyecto con su respectivo valor acumulado.



INTRODUCCION.

El presente documento tiene como objetivo dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte del Ing. **JIMMY ADAMES FIGUERO**, quien actúa en función de contratista del contrato de obra referencia **No. JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA JDMM -CCC-CP-2022-0001 DEL 21 DE JUNIO DE 2022** cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA.**

Modalidad de ejecucin de la obra es: por Licitacion Publica por Comparacion de Precios



[Handwritten signature]

JUNTA MUNICIPAL MATAYAYA

INFORME CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
INFORME DEL PROYECTO	3
ANEXOS	5



ING JIMMY ADAMES FIGUEROO		TOTAL ACUMULADO
PARTIDAS		
Limpieza	75.89 %	RD\$ 15,091.27
Replanteo	75.89 %	RD\$ 21,958.20
Excavación de contenes	75.89 %	RD\$ 24564.15
Bote	75.89 %	RD\$ 18,714.38
Relleno compactado de material bajo acera	75.89 %	RD\$ 91,716.40
Construcción de contenes	75.89 %	RD\$ 934,298.15
Construcción de Aceras	75.89 %	RD\$ 627,038.23
SUB TOTAL GENERAL DEL CONTRATO		RD\$ 1,733,380.77
GASTO INDIRECTOS :		
Dirección técnica	10 %	RD\$ 173,338.08
Seguros y fianzas	3.5 %	RD\$ 60,668.33
Gastos Administrativos	3.0 %	RD\$ 52,001.42
Supervisión de obras	3.0 %	RD\$ 52,001.42
Transporte	3.0 %	RD\$ 52,001.42
Fondo de Pensiones	1.0 %	RD\$ 17,333.81
Codia (1x1000)	0.1 %	RD\$ 1,733.38
Impuestos a Dirección Técnica	18.00	RD\$ 31,200.85
SUB TOTAL DE GASTO INDIRECTOS		RD\$ 440,278.72
TOTAL GENERAL RD\$		RD\$ 2,173,659.48

MIZ

FIRMAS:



ALCAIDE MUNICIPAL

JIMINY ADAMES FIGUERO
CONTRATISTA

SUPERVISOR