



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 250601  
REGIÓN: CIBAO NORTE  
PROVINCIA: SANTIAGO  
MUNICIPIO: TAMBORIL  
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de junio de 2023

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	TOMAS HERNANDEZ FLORENTINO	44.50	2.03	1.00	45.00	1.00	90.11	45.00
TRAMO B	REAL (JOSE RAFAEL ABINADER)	70.50	1.80	1.00	70.50	1.00	126.90	70.50
TRAMO C	REAL (JOSE RAFAEL ABINADER)	62.00	1.26	1.00	62.00	1.00	78.12	62.00
TRAMO D	REAL (JOSE RAFAEL ABINADER)	81.60	1.33	1.00	81.60	1.00	108.53	81.60
TRAMO E	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	8.10	0.87	1.00			7.01	
TRAMO F	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	33.10	0.72	1.00			23.83	
TRAMO G	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	15.81	0.74	1.00			11.70	
TRAMO H	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	21.60	0.92	1.00			19.87	
TRAMO I	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	4.90	1.00	1.00	11.00	1.00	4.90	11.00
TRAMO J	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL				10.00	1.00		10.00
TRAMO DL	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	16.40	0.92	1.00	16.40	1.00	15.09	16.40
TRAMO DM	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	6.10	0.90	1.00	6.10	1.00	5.49	6.10
TRAMO DN	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	22.20	0.96	1.00	22.20	1.00	21.31	22.20



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO DO	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL				3.70	1.00		3.70
TRAMO DP	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL				3.50	1.00		3.50
TRAMO DQ	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL				3.26	1.00		3.26
TRAMO DR	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL				3.70	1.00		3.70
TRAMO DS	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	15.90	1.00	1.00	15.90	1.00	15.90	15.90
TRAMO DT	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	12.00	0.83	1.00			9.96	
TRAMO DU	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	9.20	0.71	1.00			6.53	
TRAMO DV	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	36.10	0.88	1.00			31.77	
TRAMO DW	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	7.80	1.05	1.00			8.19	
TRAMO DX	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	16.90	0.84	1.00			14.20	
TRAMO DY	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	30.00	0.91	1.00			27.30	
TRAMO DZ	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	13.30	0.82	1.00			10.91	
TRAMO EA	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	20.00	1.00	1.00			20.00	
TRAMO EB	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	7.40	1.00	1.00			7.40	
TRAMO EC	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	18.40	1.00	1.00			18.40	
TRAMO ED	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	9.50	1.00	1.00			9.50	
TRAMO EE	SECTOR: LA ERMITA, CALLE PRINCIPAL	4.30	1.50	1.00			6.45	
<b>Total</b>							<b>699.36</b>	<b>354.86</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RDS 6,912,210.16  
Monto desembolsado RDS 3,456,105.09 (50%)  
Avance de obra 25.50%



## LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: TAMBORIL

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de junio de 2023


### INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 21/06/2023 se ha ejecutado 470.97 metros cuadrados de aceras y 354.86 metros lineales de contén, lo que corresponde al 21.41% del fondo asignado para este territorio.

#### NOTAS




1. La obra se realizó por contrato en Casco Urbano, donde hubo demolición de Aceras y Contenes respectivamente.
2. Este proyecto cumple con los estándares recomendado por el Programa.

#### IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

*Zunilda Del Rosario C*  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO  
Técnico

Técnico

