

LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 100301

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: LA DESCUBIERTA


DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de julio de 2023

1. Arq. Zúñilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 1				15.20	2.00		30.40
TRAMO B	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 1				18.90	2.00		37.80
TRAMO C	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 1				2.30	1.00		2.30
TRAMO D	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 1				10.80	2.00		21.60
TRAMO E	SECTOR: Granadero, calle, San Juan Butista				124.26	2.00		248.52
TRAMO F	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 2				127.28	2.00		254.56
TRAMO G	SECTOR: Granadero, calle paralela a la San Juan Butista 1				77.50	2.00		155.00




**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO H	SECTOR: Granadero, interseccion San Juan Butista 3				277.40	2.00		554.80
TRAMO I	SECTOR: Granadero, calle paralela a la San Juan Butista 2				149.60	2.00		299.20
TRAMO J	SECTOR: Granadero, calle paralela a la San Juan Butista 3				223.10	2.00		446.20
Total								2,050.38

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,507,826.65
Monto desembolsado RD\$ 3,507,826.65 (100%)
Avance de obra 151.42%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de julio de 2023

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: LA DESCUBIERTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,050.38 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta Obra se realizó por contrato.
2. La calidad de los contenes ejecutados cumplen con las normas y criterios recomendados.
3. Este gobierno local de las partidas recomendadas solo ejecutó contenes, en los cuales hay tramos con un espesor promedio de telford de 0.60m.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

FELIPE REYES

Técnico