


CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

CERTIFICADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA						Nº:001
CONTRATISTA	PROPIETARIO	PROYECTO CONSTRUCCION DE aceras MATAYAYA				MES: julio2022
ING JIMMY ADAMES	JUNTA MUNICIPAL de MATAYAYA					PERIODO: del 15 DE julio AL 25 DE julio 2022
CONTRATO Nº	Monto Anticipo (RD\$)	0,572,831.72	Monto de Construcción	2,864,158.60	Plazo Contrato(dias)	60.00
	Saldo por Amortizar del Anticipo (RD\$)	138,099.82	Monto Ejecutado (%)	75.89%	Plazo Ejecutado (dias)	12.00
RESUMEN GENERAL						
DESCRIPCIÓN				MONTOS (RD\$)		
				ACUMULADO ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
TOTAL VALORIZADO RD\$				0.00	2,173,659.48	2,173,659.48
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20%)				-	434,731.90	434,731.90



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

retenido 3% supervision					52,001.42	52,001.42
codia					1,733.38	1,733.38
RETENIDO fondo de pensiones					17,333.81	17,333.81
MONTO NETO A PAGAR RD\$					1,667,858.98	1,667,858.98


 contratista
 ING JIMMY ADAME


 APROBADO POR:
 lic. ZAIDA VALDEZ MONTERO
 directota junta municipal




 supervisado
 ing ANDERSON A MATEO
 Cód. 297-16

JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA MUN LAS MATAS DE FARFAN
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

OFERENTE : ING JIMMY DAMES FIGUEROE

FECHA : 25 DE JUNIO DEL 2022

NO.	PRELIMINARE A EJECUTAR	CANT.	UNID.	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
A	Limpieza	1,197.72	m2	12.60	15,091.27	37,049.47
B	Replanteo	665.40	ML	33.00	21,958.20	

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
A	Exc. De Contén	59.89	M3	410.18	24,564.15	134,994.92
B	Bote	74.86	M3	250.00	18,714.38	
C	Relleno Compactado	92.53	M3	991.25	91,716.40	

3.00	HORMIGÓN SIMPLE					
A	Contén 0.35	665.40	ML	1,404.12	934,298.15	1,561,336.38
B	Aceras Violinadas Barrida	574.40	M2	1,091.64	627,038.23	

TOTAL GENERAL	RD\$	1,733,380.77
---------------	------	--------------

GASTOS INDIRECTOS			RD\$	440,278.72
1.00	Dirección técnica	10.00	%	173,338.08
2.00	Seguros y fianzas	3.50	%	60,668.33
3.00	Gastos Administrativos	3.00	%	52,001.42
4.00	Supervisión de obras	3.00	%	52,001.42
5.00	Transporte	3.00	%	52,001.42
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	17,333.81
7.00	Codia (1x1000)	0.10	%	1,733.38
8.00	Impuestos a Dirección Técnica	18.00	%	31,200.85
TOTAL GENERAL			RD\$	2,173,659.48




Preparado por:
ING. JIMMY ADAMES F.

actividad								
relleno bajo aceras								
relleno bajo aceras entrada domingo derecha	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT M3			
relleno bajo aceras entrada domingo izquierda	1.00	131.00	1.10	0.15	21.62			
calle principal cosinera desde entrada	1.00	150.00	1.00	0.15	22.50			
desgranadora de mais hasta casa de domingo	1.00	150.00	1.10	0.15	24.75			
los alejos	1.00	143.40	1.10	0.15	23.66			
actividad					92.53			
excava de conten entrada domingo derecha	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT M3			
excava conten entrada domingo izquierda	1.00	150.00	0.60	0.15	13.50			
calle principal cosinera desde entrada	1.00	150.00	0.60	0.15	13.50			
desgranadora de mais hasta casa de domingo	1.00	150.00	0.60	0.15	13.50			
los alejos	1.00	215.40	0.60	0.15	19.39			
					59.89			
actividad								
calculo acera entrada domingo derecha	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT M2			
calculo acera entrada domingo izquierda	1.00	131.00	1.00	0.10	131.00			
calculo acera calle principal	1.00	150.00	1.00	0.10	150.00			
calculo acera	1.00	150.00	1.00	0.10	150.00			
		143.40	1.00	0.10	143.40			
actividad					574.40			
calculo conten entrada domingo derecha	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT M2			
calculo conten entrada domingo izquierda	1.00	150.00	0.60	0.30	150.00			
calculo conten calle principal	1.00	150.00	0.60	0.30	150.00			
calculo conten los alejos	1.00	215.40	0.60	0.30	215.40			
					665.40			
actividad								
limpieza	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT M2			
limpieza	1.00	665.40	1.80	0.10	1,197.72			
					1,197.72			

