



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 240404

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: LA MATA

DISTRITO MUNICIPAL: HERNANDO ALONZO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 31/05/2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINCIPAL	138.10	1.07	2	122.00	2	295.534	244
TRAMO B	C/ CAMINO AL AGUACATE	15.00	0.90	1	85.30	2	13.5	170.6
TRAMO C	C/ CAMINO AL AGUACATE	19.40	0.90	1	234.10	2	17.46	468.2
TRAMO D	C/ CAMINO AL AGUACATE				135.3	2		270.6
Total							326.494	1153.4

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,103,834.02

Monto desembolsado RD\$ 1,551,917.02 50%

Avance de obra 105.75%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 31/05/2022

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: LA MATA

DISTRITO MUNICIPAL: HERNANDO ALONZO

REPORTE

A la fecha de 31/05/2022 se ha ejecutado 326.49 metros cuadrados de aceras y 1,153.40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 105.75% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este proyecto se esta ejecutando Por Contrato.
2. Los Sectores intervenido están a la entrada de la comunidad y de camino al Aguacate.
3. Hubo obras complementarias: Cuneta y Baden.


IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico




ING. ASAMÍN FERRERAS
Técnico