




**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
22 de junio de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna 
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. El Rubio**

En la visita técnica realizada el 12 de julio del 2022 se validó la ejecución de 1,094.69 metros cuadrados de aceras y 2,307.8 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 201.79 metros cuadrados de aceras y 690.70 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,296.48 metros cuadrados de acera y 2,998.5 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 250502

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: EL RUBIO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 12 de julio de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ANTONIO GUZMAN	54.25	1.00	1	54.25	1	54.25	54.25
TRAMO B	CELEISNA	63.10	0.96	1	63.10	1	60.576	63.1
TRAMO C	CELEISNA	25.40	0.56	1	38.10	1	14.224	38.1
TRAMO D	CELEISNA	39.40	0.69	1	39.4	1	27.186	39.4
TRAMO E	CELEISNA	180.80	1.00	2	180.8	2	361.6	361.6
TRAMO F	CELEISNA	23.50	1.15	1	23.5	1	27.025	23.5
TRAMO G	CELEISNA	63.35	1.02	1	63.35	1	64.617	63.35
TRAMO H	CELEISNA	81.40	0.51	1	81.4	1	41.514	81.4
TRAMO I	CELEISNA	181.30	0.60	1	208.3	1	108.78	208.3
TRAMO J	CELEISNA				46	1		46
TRAMO K	CELEISNA	11.20	1.00	1	11.2	2	11.2	22.4
TRAMO L	CELESTINA (REF. LA GALLERA)				427.8	2		855.6
TRAMO M	CELESTINA (REF. COLMADO TONY)				36.6	1		36.6
TRAMO N	CELESTINA(REF. BANCA LOTECA)	120.30	0.43	1	120.3	1	51.729	120.3
TRAMO O	CELEISNA	188.50	1.00	1	188.5	1	188.5	188.5
TRAMO P	CELESTINA	37.80	1.00	1	37.8	1	37.8	37.8
TRAMO Q	CELESTINA	67.60	0.68	1	67.6	1	45.968	67.6
TRAMO DK								
Total							1094.969	2307.8

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,387,550.72

Monto desembolsado RD\$ 1,693,775.37 (50%)

Avance de obra 212.28%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de julio de 2022

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: EL RUBIO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,094.97 metros cuadrados de aceras y 2,307.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La construcción de aceras y contenes, cumple con las recomendaciones técnicas sugeridas.
2. El ancho de las aceras es variable, adecuándose a las condiciones de espacio.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
MUNICIPIO: SAN JOSE DE LAS MATAS (SAJOMA)
DISTRITO MUNICIPAL: EL RUBIO
BARRIO Y/O SECTOR:

Calle Manolo Tavarez Justo
Una sola visita (Visita Final)

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: _____
RNC ó Cédula: _____

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

Construcción de aceras y contenes nuevos



4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.




LOCALIZACION
PROVINCIA: Santiago de los Caballeros
MUNICIPIO: San Jose de las Matas (SAJOMA)
DISTRITO MUNICIPAL: El Rubio

Leyenda
▶ TRAMO A DERECHA
▶ TRAMO A IZQUIERDA
▶ TRAMO B
▶ TRAMO C
▶ TRAMO D
▶ TRAMO E



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A Derecho Tramo A Izquierdo	Calle Manolo Tavares Justo	19°22'3.8"N 19°22'4.15"N	71°4'14.67"O 71°4'14.26"O	19°21'57.8"N 19°21'53.07"N	71°4'16.7"O 71°4'17.07"O	157.1	0.832	197.6 354.4	----- 130.71	552.00
Tramo B	Calle Manolo Tavares Justo	19°21'57.85"N	71°4'17.02"O	19°21'56.49"N	71°4'17.57"O	51.50	0.382	51.50	19.67	51.50
Tramo C	Calle Manolo Tavares Justo	19°21'56.25"N	71°4'17.81"O	19°21'54.77"N	71°4'18.05"O	53.00	0.97	51.50	51.41	51.50
Tramo D	Calle Manolo Tavares Justo	19°21'54.59"N	71°4'17.87"O	19°21'53.96"N	71°4'17.75"O	-----	-----	16.20	-----	16.20
Tramo E	Calle Manolo Tavares Justo	19°21'53.55"N	71°4'17.68"O	19°21'53.04"N	71°4'17.26"O	-----	-----	19.50	-----	19.50
Tramo F										
Tramo G					TOTALES	261.6			201.79	690.70
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										














5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	DIEGO RAFAEL JIMENEZ SANTOS
CÉDULA:	094-0022394-8
CODIA:	36914
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	31 DE MARZO DE 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

