



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

*3er  
Componente*

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

**REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: SANTA CRUZ DEL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: EL SEIBO

BARRIO Y/O SECTOR:

CENTRO DEL PUEBLO, EL RINCON, AV. MARIELA DIAZ JIMENEZ, TRAMO ENTRE  
BO AGRICOLA / CASA TORRES / DESPACHO 1RA DAMA

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social

RNC ó Cédula:

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps.

**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

*Suministra los datos de este reporte el Supervisor,*

NOMBRE COMPLETO:

Eisner E. Hernández P.

CÉDULA:

001-1022649-5

CODIA:

21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

19/04/2023

*Valida y aprueba los datos suministrados,*

  
Firma y sello



Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Av. Municipal Díaz	18.7645112	69.0361856	18.7666778	69.0354395	110.60	2.12	110.60	234.47	
Tramo B	Av. Municipal Díaz	18.7606261	69.0399046	18.7600359	69.0354198	76.00	2.31	76.00	175.56	
Tramo C	C/ Antonio Edo. Delgado	18.7601204	69.0354339	18.7601296	69.0393494	8.40	1.20	8.40	10.08	
Tramo D	C/ S/O. (Cód. 632)	18.7655558	69.0369319	18.7551145	69.0376414	225.30	1.00	225.30	225.30	
Tramo E	C/ N. (Cód. 402)	18.7951149	69.0376444	18.7966174	69.0369852	190.30	1.00	190.30	190.30	
Tramo F	C/ Respaldo S. (Cód. 632)	18.7751627	69.0420261	18.7754789	69.0415383	120.50	1.00	120.50	120.50	
Tramo G	C/ Respaldo S. (Cód. 632)	18.7794789	69.0415383	18.7797754	69.0424512	131.30	1.00	131.30	131.30	
Tramo H	"	18.7757230	69.0429461	18.7752649	69.0412295	60.80	1.00	60.80	60.80	
Tramo I	C/ S. Guzmán	18.7670433	69.0413408	18.7661727	69.0463554	94.00	1.20	94.00	112.8	
Tramo J	C/ E. Guzmán	18.7661784	69.0463904	18.7663740	69.0463079	20.50	1.13	20.50	23.16	
Tramo K	"	18.7664638	69.0464105	18.7666130	69.0464320	15.40	1.00	15.40	15.40	
Tramo L	"	18.7666130	69.0464320	18.7668308	69.0463880	23.50	1.90	23.50	44.65	



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Urban. Financiera (Sta. Leonora). Las Escuinadas	18.7104216	69.0483799	18.71054940	69.0484989	120.20	1.00	120.20	120.20	
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

1,196.8      1,196.8

## CUBICACION FINAL

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEBEO.  
 PROYECTO: ACERAS Y CONTENES  
 SECTOR: CENTRO PUEBLO  
 REFERENCIA: BANCO AGRICOLA - CASA TORRES.

abr-23

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1-	<b>PRELIMINARES</b>				
1.2	Replanteo y control Topografico ( 1_VIS	1.00	p.a.	8000.00	8000.00
2-	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.1	Excavación a mano	33.12	m3	524.87	17383.69
2.2	Relleno compactado	41.40	m3	691.00	28607.40
2.3	R/E corte C/V; definir ancho de calle	3.00	Horas	2500.00	7500.00
2.4	Bote de Material inservible	43.06	m3	253.40	10911.40
3-	<b>HORMIGÓN ARMADO 1:3:5 LIGADORA</b>				
3.1	Conten estándar	276.00	ml	904.00	249504.00
3.2	Telford	15.73	m3	2762.10	43447.83
3.3	Acera	276.00	m2	948.17	261694.92
3.4	Resane Conten Existente	24.50	m2	542.40	13288.80
4-	<b>MISCELANEOS</b>				
1.0	Remoción y Reposición de Patizudas	1.00	m3	4500.00	4500.00
5-	<b>PLOMERIA</b>				
1.0	Sum. Y Colocacion de Tuberías	1.00	p.a	4500.00	4500.00
	<b>SUB TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS\$636,953.76</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>				
	DIRECCIÓN TÉCNICA			10.00%	63695.38
	TRANSPORTE			2.00%	12739.08
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	19108.61
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN			1.00%	6369.54
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%	28662.92
	CODIA I/1000			0.10%	636.95
	IMPREVISTO			5.00%	31847.69
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$ 163,060.16</b>
					<b>RDS\$800,013.92</b>

ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO A ORIGEN		
% ANTERIO	CANT	TOTAL	% ACTUAL	CANT	TOTAL
0.00%	0.00	\$0.00	100.00%	1.00	\$8,000.00
0.00%	0.00	\$0.00	23.51%	7.79	\$4,086.84
0.00%	0.00	\$0.00	102.46%	42.42	\$29,312.22
0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	0.00	\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	62.17%	26.77	\$6,783.52
0.00%	0.00	\$0.00	70.69%	195.10	\$176,370.40
0.00%	0.00	\$0.00	13.67%	2.15	\$5,938.52
0.00%	0.00	\$0.00	158.22%	436.70	\$414,065.84
0.00%	0.00	\$0.00	100.00%	24.50	\$13,288.80
0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	0.00	\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	0.00%	0.00	\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	103.28%	0.00	\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	103.28%	657,845.93	\$657,845.93
0.00%	0.00	\$0.00	103.28%	657,845.93	\$657,845.93
0.00%	0.00	\$0.00	0.00%		\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	65.59%		\$18,800.00
0.00%	0.00	\$0.00	99.85%		\$636.00
0.00%	0.00	\$0.00	0.00%		\$0.00
0.00%	0.00	\$0.00	72.44%		\$18,112.89
0.00%	0.00	\$0.00	96.99%		\$775,968.82

PREPARADO POR :

NEVERLAND MAZARA  
 ENC. OBRAS M.

\$24,055.10







