

Santo Domingo, D.N.
15 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: Remisión de reportes de cierre de ejecución de Guayubín

En la visita técnica realizada por el CODIA se validó la ejecución de 1,307.6 metros cuadrados de aceras y 1,231.11 metros lineales de contenes, Y en la visita técnica realizada el 07 de julio del 2022 se validó la ejecución de 1,117.3 metros cuadrados de aceras y 1,020 metros lineales de contenes con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 864.22 metros cuadrados de aceras, Con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,289.12 metros cuadrados de acera y 2,251.11 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES



INFORMES DE PROYECTOS (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

Monte Plata

MUNICIPIO:

Guayubín

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☒

b. Liga Municipal Dominicana

☐

c. Contratista

☐

Nombre

RNC

Mostrador (Guayabito)

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		ANCHO DE LA CALLE (m)	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Guayabito	19.605387	-71.40455	19.601177	-71.404377	6.20	84.37	1.00	84.37 x 1	84.37
Tramo B	"	19.601155	-71.404314	19.600635	-71.404155	6.20	60.84	1.00	60.84 x 1	60.84
Tramo C	"	19.601838	-71.40455	19.600553	-71.404205	6.20	378.28	1.00	378.28 x 1	378.28
Tramo D	Calle Rolan	19.600653	-71.404204	19.599910	-71.404173	5.06	159.31	1.00	159.31 x 2	159.31
Tramo E	"	19.599973	-71.404173	19.600188	-71.404452	4.25	143.10	1.00	143.10 x 2	143.10
Tramo F	Calle 4 Ta	19.600234	-71.406402	19.600524	-71.403352	4.50	104.92	1.00	104.92 x 1	104.92
Tramo G	"	19.599972	-71.404973	19.599766	-71.404776	4.30	32.77	1.00	32.77 x 1	32.77
Tramo H	"	19.599187	-71.404955	19.599735	-71.404693	4.30	41.60	1.00	41.60 x 1	41.60
Tramo I	Lucas Evangelista	19.611751	-71.395701	19.611131	-71.396853	68.15				68.15
Tramo J	Calle Colon	19.611131	-71.395857	19.610029	-71.391595	77.67				77.67
Tramo K		19.611329	-71.391595	19.610662	-71.316079	80.10				80.10
Tramo L										

Total Aceras = 1,307.60

Total Contenedores = 1,231.11

2- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

2.1. Datos técnicos

Los datos requeridos en este numeral son para fines estadísticos. En el marco de este programa solo se contempla la construcción nueva de aceras y contenes, todas las obras de reparación, mejora y obras complementarias como badenes, imbornales, etc., corren con fondos del gobierno local.

- a. Reparación de aceras y contenes: ☐
- b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
- c. Incluye badenes: ☐
- d. Otros: _____

2.2. Nombre, tramos, longitud, ancho y datos georreferenciales de las aceras a intervenir

Tome en su celular la localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

2.2 Entorno inmediato (Edificaciones existentes): Viviendas: ☒ Escuelas: ☐ Comercio: ☐
Cuartel Policial: ☐ Iglesias: ☐ Parques: ☐ Canchas y/o Play: ☐ Otros: ☐

3- REFERENCIAS DEL SITIO

Fotografías de las calles a intervenir

Anexar imágenes de las calles donde se construirá aceras y/o contenes.

Suministra los datos de esta ficha de identificación,

Nombre completo de los técnicos:


Ing. Jorge Luis Diaz Carrero

Entidad: CODIA ☒
Liga Municipal Dominicana ☐

Fecha de la visita técnica:

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello
Jorge L. Diaz Carrero
ALCALDIA MUNICIPAL *
Junta Distrital o Alcaldía Municipal



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


CODIGO: 150301
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
ITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022
1. Ing. Ana Indhira Rámirez
TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINCIPAL LATERAL DERECHO	144.20	1.00	1	144.20	1	144.2	144.2
TRAMO B	C/ DISCO MIGUELINA	162.00	1.00	2	162.00	2	324	324
TRAMO C	CAMINO AL CEMENTERIO	81.00	1.00	2	81.00	2	162	162
TRAMO D	COLMADO ROLA	140.50	1.00	1	140.5	1	140.5	140.5
TRAMO E	GENERAL LUCA EVANGELISTA	76.00	1.00	2	76	2	152	152
TRAMO F	COLON PIMENTAL	97.30	1.00	2	97.3	1	194.6	97.3
Total							1117.3	1020

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
Monto asignado RD\$ 3,958,346.21
Monto desembolsado RD\$ 1,979,173.11 (50%)
Avance de obra 99.97%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 6 de mayo de 2022

REGIÓN: CIBAO NOROCCIDENTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -


REPORTE

A la fecha de 06/05/2022 se ha ejecutado 1,117.30 metros cuadrados de aceras y 1,020.00 metros lineales de contén, lo que corresponde al 99.97% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Estos son los metros construidos hasta el momento de la visita.
2. Las obras se están ejecutando por administración.
3. La plantilla de los contenes y el ancho de las aceras están de acuerdo al estimado en el programa.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDIRA RAMÍREZ


Técnico

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	MUNICIPIO:	DISTRITO MUNICIPAL:	BARRIO Y/O SECTOR:
MONTE CRISTI	GUAYUBIN	N/A	
BARRIO LOS JARDINES			

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☒
b. Contratista	☐

Razón Social	N/C ó Cédula:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYUBIN	408000082

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Barrio Los Jardines	19.673127	-71.395224	19.673405	-71.395798	49x2	0.68	-	66.64	-
Tramo B	Barrio Los Jardines	19.673405	-71.395798	19.673016	-71.396050	51x2	0.88	-	89.76	-
Tramo C	Barrio Los Jardines	19.673433	-71.395849	19.673554	-71.396074	29.1x2	1	-	58.2	-
Tramo D	Barrio Los Jardines	19.673572	-71.396112	19.673721	-71.396364	31.2x2	0.58	-	36.2	-
Tramo E	Barrio Los Jardines	19.673533	-71.396086	19.673092	-71.396414	60x2	0.72	-	86.4	-
Tramo F	Barrio Los Jardines	19.673590	-71.396071	19.674219	-71.395733	67.5x2	0.86	-	116.1	-
Tramo G	Barrio Los Jardines	19.674242	-71.395735	19.674323	-71.395883	31.2x2	1	-	62.4	-
Tramo H	Barrio Los Jardines	19.674245	-71.395716	19.674553	-71.395539	16.5x2	0.55	-	28.05	-
Tramo I	Barrio Los Jardines	19.674212	-71.395703	19.674101	-71.395395	29.1x2	0.83	-	48.30	-
Tramo J	Barrio Los Jardines	19.674071	-71.395596	19.673432	-71.395758	81.2x2	0.75	-	121.80	-
Tramo K	Barrio Los Jardines	19.674129	-71.395408	19.674351	-71.395291	22x2	0.90	-	39.6	-
Tramo L	Barrio Los Jardines	19.674081	-71.395386	19.673831	-71.394878	58.3x2	0.95	-	110.77	-



864.22

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Solo se construyen Aceras

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR
Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

9 de Mayo del 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital o Alcaldía Municipal



