



JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON

Guayubin, Montecristi, R.D.

RNC: 4-08-00071-6

DIRECCION MUNICIPAL

D.M.CANA CHAPETON, Montecristi, R.D

28 de Junio del año 2022

AL : **ING.VALENTIN SANTOS GARCIA.**

Sub-secretario de apoyo Municipal de Obras Publicas Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

ASUNTO : **REMISION DE INFORME DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES**

Luego de un cordial saludo a su vez sírvase la presente para remitirles un informe detallado de la construcción de aceras y contenes de los cuales fuimos beneficiado a través de la liga municipal dominicana en el programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de Infraestructuras de Competencia Municipal, de los cuales hemos realizado lo siguiente:

1. La modalidad de ejecución de obra fue a través de comparación de precio ya que no tenemos el portal de compras y contrataciones de DGCP, donde fue elegida a través de la junta de vocales la empresa **MULSERAB GROUP**, con el RNC 1-32190165.
2. Queremos informar que hemos decidido realizar la mayor cantidad de contenes que acera donde hemos avanzado aproximadamente en un 98% de la construcción del proyecto.
3. Ya ha sido cubicado más del 50% de los trabajos por ende ya ha sido entregado el 50% de los fondos que ha sido depositado por la liga municipal dominicana, en espera del otro 50% para seguir cumpliendo con las cubicaciones.

Sin otro particular, se despide;

Atentamente:


LICDA. KEDMA ROSELYN RODRIGUEZ DE ARIAS
DIRECTORA



ANEXOS:

- CUBICACIONES PAGADAS.
- COPIAS DE CHEQUES.
- MEMORIA FOTOGRAFICA DEL TRABAJO REALIZADO.



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE 902ML DE ACERAS Y CONTENES
JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON, MONTECRISTI

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CLIENTE: JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON
UBICACIÓN: CANA CHAPETON
FEXCA: LUNES 16 DE MAYO, 2022

I.- COSTOS DIRECTOS						CUBICACION NO. 1													
						EJECUTADO ANTERIOR				EJECUTADO ACTUAL				EJECUTADO TOTAL					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	P.U	VALOR	CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%	CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%	CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%		
1.00	Replanteo y levantamiento topografico	1,420.00	ml	70.77	100,500.00	-		-	-	1,420.00	70.77	100,500.00	100%	1,420.00	70.77	100,500.00	100%		
2.00	Conten pulido de h=0.40m - a todo costo	1,420.00	ml	1,690.00	2,399,800.00	-		-	-	280.00	1,690.00	473,200.00	20%	280.00	1,690.00	473,200.00	20%		
3.00	Acera en hormigon violinada e=0.10m - a todo costo	170.00	m2	1,210.00	205,700.00	-		-	-	-	1,210.00	-	0%	-	-	-	0%		
4.00	Limpieza inicial, durante y final	1.00	pa	63,000.00	63,000.00	-		-	-	-	63,000.00	-	0%	-	-	-	0%		
TOTAL COSTOS DIRECTOS					2,769,000.00					573,700.00				573,700.00					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10.00	%		276,900.00	-		-	-			57,370.00				57,370.00			
2.00	Imprevistos	3.50	%		96,915.00	-		-	-			20,079.50				20,079.50			
3.00	Supervision	5.00	%		138,450.00	-		-	-			28,685.00				28,685.00			
4.00	Transporte	3.50	%		96,915.00	-		-	-			20,079.50				20,079.50			
5.00	Seguros y Fianzas	4.00	%		110,760.00	-		-	-			22,948.00				22,948.00			
6.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%		27,690.00	-		-	-			5,737.00				5,737.00			
7.00	Aporte al CODIA	0.10	%		2,769.00	-		-	-			573.70				573.70			
TOTAL COSTOS DIRECTOS					750,399.00					155,472.70				155,472.70					
Itbis 18% (Dirección técnica)		18.00	%		49,842.00	-		-	-			10,326.60				10,326.60			
Avance del 20%					713,448.00						0.17	121,286.16				121,286.16			
TOTAL GENERAL					3,569,241.00					TOTAL GENERAL				618,213.14	TOTAL GENERAL				618,213.14

Arq. Kirssy E. Rodriguez
Representante Tecnico
CODIA 31450



MULSERAB GROUP SRL
GRUPO MULTISERVICIOS ARIAS BENZANT
RNC-132190165

FACTURA

Fecha: **16 mayo, 2022**
RNC: **132190165**
Telefono: **829-987-3883**

Cliente

JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON

Dirección: DM CANA CHAPETON, GUAYUBIN

Ciudad: MONTECRISTI, rd.

Teléfono:

Descripción	Precio	Cantidad	Itbis	Subtotal
PRIMERA CUBICACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANA CHAPETON.	607,886.54	1	10,326.60	607,886.54

Subtotal	607,886.54
18% Direccion tecnica	10,326.60
TOTAL	618,213.14




FIRMA / SELLO



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE 902ML DE ACERAS Y CONTENES
JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON, MONTECRISTI

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CLIENTE: JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON
UBICACIÓN: CANA CHAPETON
FEXCA: LUNES 16 DE MAYO, 2022

I.- COSTOS DIRECTOS

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	P.U	VALOR
1.00	Replanteo y levantamiento topografico	1,420.00	ml	70.77	100,500.00
2.00	Conten pulido de h=0.40m - a todo costo	1,420.00	ml	1,690.00	2,399,800.00
3.00	Acera en hormigon violinada e=0.10m - a todo costo	170.00	m2	1,210.00	205,700.00
4.00	Limpieza inicial, durante y final	1.00	pa	63,000.00	63,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,769,000.00

1.00	Dirección técnica y responsabilidad	10.00	%		276,900.00
2.00	Imprevistos	3.50	%		96,915.00
3.00	Supervision	5.00	%		138,450.00
4.00	Transporte	3.50	%		96,915.00
5.00	Seguros y Fianzas	4.00	%		110,760.00
6.00	Fondo de Pensión y Jubilación	1.00	%		27,690.00
7.00	Aporte al CODIA	0.10	%		2,769.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 750,399.00

Itbis 18% (Dirección técnica)	18.00	%		49,842.00
Avance del 20%				713,448.00

TOTAL GENERAL	3,569,241.00
----------------------	---------------------


Arq. Kirssy E. Rodriguez
Representante Tecnico
CODIA 31450



CUBICACION NO. 2											
EJECUTADO ANTERIOR				EJECUTADO ACTUAL				EJECUTADO TOTAL			
CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%	CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%	CANTIDAD	P.U (RD\$)	VALOR (RD\$)	%
1,420.00	70.77	100,500.00	100%	-	70.77	-	0%	1,420.00	70.77	100,500.00	100%
280.00	1,690.00	473,200.00	20%	438.00	1,690.00	740,220.00	31%	718.00	1,690.00	1,213,420.00	51%
-	-	-	0%	-	1,210.00	-	0%	-	-	-	0%
-	-	-	0%	-	63,000.00	-	0%	-	-	-	0%
573,700.00				740,220.00				1,313,920.00			
		57,370.00				74,022.00				131,392.00	
		20,079.50				25,907.70				45,987.20	
		28,685.00				37,011.00				65,696.00	
		20,079.50				25,907.70				45,987.20	
		22,948.00				29,608.80				52,556.80	
		5,737.00				7,402.20				13,139.20	
		573.70				740.22				1,313.92	
155,472.70				200,599.62				356,072.32			
		10,326.60				13,323.96				23,650.56	
		121,286.16	17%		83%	592,161.84				713,448.00	100%

TOTAL ANTERIOR	618,213.14
-----------------------	-------------------

TOTAL CUBICACION	361,981.74
-------------------------	-------------------

TOTAL GENERAL	980,194.88
----------------------	-------------------



MULSERAB GROUP SRL
GRUPO MULTISERVICIOS ARIAS BENZANT
RNC-132190165

FACTURA

Fecha: **02 junio, 2022**
RNC: **132190165**
Telefono: **829-987-3883**

Cliente

JUNTA DISTRITAL CANA CHAPETON

Dirección: DM CANA CHAPETON, GUAYUBIN

Ciudad: MONTECRISTI, rd.

Teléfono:

Descripción	Precio	Cantidad	Itbis	Subtotal
SEGUNDA CUBICACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CANA CHAPETON.	348,657.78	1	13,323.96	348,657.78

Subtotal	348,657.78
18% Direccion tecnica	13,323.96
TOTAL	361,981.74




FIRMA / SELLO



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON, R. D.
CTA. INVERSION

RNC: 4-08-00071-6
DO67BRRD00000000002001025275

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MULSERAB GROUP SRL

RD\$ 618,213.14

Solo seiscientos dieciséis mil dieciséis con 14/100

Pesos

Moneda de curso legal



Keslma P. Rodriguez Zaira Colon
FIRMA(S)

2141127271310200102527511

67

Cap. No. Sub-Objeto Fondo 2030 Comprobante No. Fecha 19-05-2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
para cubrir el pago por los trabajos de contrato de construcción de aceras y contorno en cana chapeton primera cubecación.		x Yefri Crisostomo x 402.2826310-5	 MULSERAB GROUP RNC.132190165

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado Contraloría.

TOTAL 618,213.14



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON, R. D.
CTA. INVERSION

No. 005611
DIA MES AÑO
09 05 2022

RNC: 4-08-00071-6
DO67BRRD00000000002001025275

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MULSERAB GROUP SRL

RD\$ 713,448.00

Atestado del cliente Apdo.



Solo setecientos trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho con

Firma(s) *Karina Rodriguez*

Zaira Colon

21411272713:02001025275

67

Cap. No. 110151 Sub-Objeto 2724 01 Fondo 2030 Comprobante No. Fecha 09-05-2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
Para cubrir el pago del 20% por el contrato de construccion de 902 mtrs de Aceras y contenes en el distrito Municipal de cana chapet dicho contrato es por el monto de	 MULSERAB GROUP RNC.132190165	<i>[Signature]</i> 086-0006682-6 20% de	3,569,236.11

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado Contraloría.

\$ 3,569,236.11

TOTAL 713,448.00



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON, R. D.
CTA. INVERSION

RNC: 4-08-00071-6
DO67BRRD0000000002001025275

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DEL

MULSERAB GROUP SRL

RD\$ 361,981.74

No. 005627

DIA	MES	AÑO
02	06	2022

Pesos

Moneda de curso legal



Kedma R. Rodriguez *Zaira Colon*
FIRMA(S)

21411272713:02001025275

67

Cap. No. 11-01-51 Sub-Objeto 2724-01 Fondo 2030 Comprobante No. Fecha 02/06/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
para cubrir el pago por la segunda subvención de los trabajos de contrato construcción de Aceros y Contreros en cana chapeton cuyo valor del contrato es de \$ 3,569,241.00		086-000 6682-6 <i>[Signature]</i>	 MULSERAB GROUP RNC.132190165

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado Contraloría.

TOTAL 361,981.74

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL CANA CHAPETON



CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL CANA CHAPETON



CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL CANA CHAPETON



CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL CANA CHAPETON



CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DISTRITO MUNICIPAL CANA CHAPETON



MEMORIA FOTOGRAFICA PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES DE CANA CHAPETON











