

Santo Domingo, D.N.
02 de octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Juma Bejucal.**



En la visita técnica realizada el 07 de febrero de 2023 se validó la ejecución de 5,854.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 853.80 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 6,708.20 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 280103

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: BONAÓ

DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR MAMARO				148.50	2		297
TRAMO B	SECTOR LA GALLERA				168.35	2		336.7
TRAMO C	CALLE MONTE MARIA				144.85	2		289.7
TRAMO D	SECTOR PEÑA GOMEZ				149.90	2		299.8
TRAMO E	CALLE 2DA				107.5	2		215
TRAMO F	CALLEJON DE TOLE				92.1	2		184.2
TRAMO G	EL BOLSILLO 1				24.4	2		48.8
TRAMO H	EL BOLSILLO CALLE PRINCIPAL				116.6	2		233.2
TRAMO I	EL BOLSILLO 2				258	2		516
TRAMO J	CALLEJON DE CHIN				193.9	2		387.8
TRAMO K	CALLE 2DA				254	2		508
TRAMO L	CALLE 4TA				23.1	2		46.2
TRAMO M	CALLE 5TA				81.9	2		163.8
TRAMO N	CALLE 3RA				201.7	2		403.4
TRAMO O	CALLE 6TA				64.3	2		128.6
TRAMO P	CALLE 7MA				142.2	2		284.4
TRAMO Q	CALLE LOS ROMEROS				755.9	2		1511.8
Total							0.00	5854.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,051,674.98

Monto desembolsado RD\$ 5,051,674.98 (100%)

Avance de obra 290.11%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de febrero de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 5,854.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Se ejecuto esta obra por contrato
2. Solo se ejecutaron contenes por demanda de los municipes
3. Los contenes presentaban buena terminacion visual al momento de la visita




IMÁGENES









LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO


PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: BONAO

DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL

BARRIO Y/O SECTOR:

DON LUNA



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☒
- b. Contratista ☐

Razón Social: KENEDYS RODRIGUEZ P.

RNC ó Cédula: 048-0071819-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	calle 1 ^{Lado Der.}	18.907221	70.405334	18.905970	70.404907			154.00		154.00
Tramo B	calle 1 ^{Lado Izq.}	18.907221	70.405334	18.905970	70.404907			150.10		150.10
Tramo C	calle 2	18.906025	70.404816	18.906031	70.404495			39.00		78.00
Tramo D	calle 3 ^{Lado Izq.}	18.907299	70.404961	18.905529	70.404190			222.4		222.4
Tramo E	calle 3 ^{Lado Der.}	18.907299	70.404961	18.905529	70.404190			217.3		217.3
Tramo F	calle 1 ^{Lado Der.}	18.905970	70.404907	18.905775	70.404846			16.10		16.10
Tramo G	calle 1 ^{Lado Izq.}	18.905970	70.404907	18.905775	70.404846			15.90		15.90
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



$\Sigma = 853.80 \text{ m}^2$





CONTRALORIA

28 NOV 2013

Oficio 1002 Interna



CONTRALORIA

20 NOV 2003

Unidad Ejecutiva Interna



CONTRALORIA

20 NOV 2023

Unidad Ejecutiva de Planeación



*contenidos en
propiedad*





*continúa a
reparar -*



1- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el levantamiento presenta 7 metros a reparar por movimiento de conchas
32 metros en el final de la calle 1 se está colocando en el
levantamiento ya que tiene colocado la plantilla y
guardera, el alcalde no informó que mañana lo terminará

2- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

Sylvia Mungu

FIRMA:

[Handwritten signature]

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

11/9/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Handwritten signature]



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal