



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES

CIERRE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 26 de marzo de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: ENRIQUILLO
Provincia: BAHORUCO
Municipio: TAMAYO
Distrito Municipal: CABEZA DE TORO
Barrio y/o Sector: CENTRO DEL PUEBLO, GUARANATE Y EL GRANADO

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: Ing. Pablo Alexis Ferreras Peña

RNC o Cédula: 402-2076617-0

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| a. Construcción de aceras | ☒ | |
| b. Construcción de contenes | ☒ | |
| c. Reconstrucción de aceras | ☒ | |
| d. Reconstrucción de contenes | ☒ | |
| e. Construcción de obra conexa | ☐ | Especificar: _____ |
| f. Reconstrucción de obra conexa | ☐ | Especificar: _____ |
| g. Elementos de accesibilidad | ☐ | Especificar: _____ |
| h. Arborización | ☐ | |

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

GENERAL



CENTRO DEL PUEBLO



EL GRANADO

Nombre de Calle: Feledora y No.2



GUARANATE

Nombre de Calle: Pincipal y No. 2



5. LEVANTAMIENTO

		INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Centro del Pueblo / Miguel Vargas (ambos lados)	18.596196	-71.233419	18.595182	-71.232864	227.00	1.00	227.00	108.80
Tramo B	Centro del Pueblo / Vicente Vargas (ambos lados)	18.596210	-71.234459	18.594862	-71.234513	98.80	0.90	88.92	119.20
Tramo C	Centro del Pueblo / De la Iglesia (ambos lados)	18.595074°	-71.236960°	18.594972°	18.594972°	50.60	0.83	42.00	42.20
Tramo D	La granada / Principal (ambos lados)	18.594474	-71.236275	18.594476°	-71.236290°	65.10	1.00	65.10	65.10
Tramo E	La granada / Principal (ambos lados)	18.593283°	-71.238069°	18.593185°	-71.238807°	130.00	1.00	130.00	121.20
Tramo F	Centro del Pueblo / SN	18.595992°	-71.235266°	18.596153°	-71.235105°	0.00	0.00	0.00	25.00
Tramo G	El Granado / Feledora (ambos lados)	18.539940	-71.196431	18.539975	-71.196992	0.00	0.00	0.00	112.40
Tramo H	El Granado / 2 (ambos lados)	18.539975	-71.196992	18.540499°	-71.197032°	0.00	0.00	0.00	121.20
Tramo I	Guaranate / Principal (ambos lados)	18.508667°	-71.177373°	18.507800°	-71.177201°	94.70	1.00	94.70	0.00
Tramo J	Guaranate / 2 (ambos lados)	18.508310°	-71.177224°	18.507905°	-71.176743°	128.40	1.00	128.40	0.00
Total								776.12	715.10

Nota: Los tramos indicados como *ambos lados* tienen la volumetria de ambos lados de las aceras y/o contenes.
Ejecución fisica de obra 101.2% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La inspección tuvo como objetivo verificar físicamente los trabajos ejecutados, revisar la documentación contractual disponible y comprobar las cantidades consignadas en la Cubicación No. 1.

Durante la visita no se identificaron hallazgos críticos visibles relacionados con la calidad, ubicación o disposición de los trabajos inspeccionados.

Las cantidades verificadas reflejan una disminución de 213.08 m² de aceras y un incremento de 199.60 ml de contenes respecto de las cantidades certificadas en la Cubicación No. 1. Esta situación evidencia una posible redistribución de cantidades. La redistribución observada entre las partidas de aceras y contenes no se encontró respaldada por una orden de cambio o modificación contractual.

La obra ya había sido recibida al momento de la inspección, sin identificarse una modificación contractual posterior que amparara las diferencias.

Asimismo, se observó una diferencia aritmética de RD\$1.84 entre el monto contratado y el total general reflejado en el presupuesto y en la Cubicación No. 1. Esta diferencia se considera no material.

Al momento de la inspección, el expediente técnico-administrativo no contenía toda la documentación de respaldo, incluyendo actas de recepción, bitácora de obra y garantías.

Se recomienda formalizar mediante la correspondiente orden de cambio cualquier variación o redistribución de cantidades antes de la recepción definitiva de la obra.

Realizar conciliaciones físicas y financieras entre las cantidades ejecutadas, las cubicaciones y el presupuesto antes de aprobar los pagos y tramitar la recepción.

Verificar los cálculos aritméticos y la correspondencia entre el contrato, el presupuesto y las cubicaciones antes de su aprobación.

Mantener completo y actualizado el expediente técnico-administrativo durante toda la ejecución contractual, incluyendo bitácora, actas de recepción, garantías y demás documentos de respaldo.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

GUARANATE

Nombre de Calle: 2



GUARANATE

Nombre de Calle: PRINCIPAL



CENTRO DEL PUEBLO

Nombre de Calle: MIGUEL VARGAS



EL GRANADO

Nombre de Calle: FELEDORA



EL GRANADO

Nombre de Calle: 2



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: STAYLIN MENDOZA HEREDIA

CODIA: 48530

Firma y sello:

Staylin M. H.

