



PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 25-26

INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACERAS Y CONTENES AVANCE DE PROYECTO

Fecha de visita técnica: 30 de junio de 2026

1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región: VALDESIA
Provincia: SAN CRISTOBAL
Municipio: CAMBITA GARABITOS
Distrito Municipal:
Barrio y/o Sector: LA TORRE, HECTOR BIENVENIDO

2. CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre/Razón Social: DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES (DIPRECON)
,SRL
RNC o Cédula: 130-76942-7

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- a. Construcción de aceras ☒
- b. Construcción de contenes ☒
- c. Reconstrucción de aceras ☐
- d. Reconstrucción de contenes ☐
- e. Construcción de obra conexa ☐ Especificar: _____
- f. Reconstrucción de obra conexa ☐ Especificar: _____

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA TORRE

Nombre de Calle: PROLONGACION RODRIGO DE BASTIDA



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: CALLE 1, CALLE 2B Y CALLES S/N



5. LEVANTAMIENTO

TRAMOS	BARRIO O SECTOR / NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	TOTAL DE ACERAS (m²)	TOTAL DE CONTENES (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD				
Tramo A	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,455584	-70,202585	18,455770	-70,202543	19,40	3,40	65,96	19,40
Tramo B	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,455817	-70,202516	18,456005	-70,202488	25,00	1,90	47,50	25,00
Tramo C	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,456145	-70,202551	18,456850	-70,202752	81,40	0,86	70,00	81,40
Tramo D	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,458460	-70,202933	18,459260	-70,202814	78,80	2,25	177,30	78,80
Tramo E	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,459284	-70,202896	18,459512	-70,202961	27,20	1,00	27,20	
Tramo F	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,459512	-70,202961	18,459635	-70,203009	10,40	1,00	10,40	10,40
Tramo G	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,459998	-70,203461	18,458883	-70,203067	158,20	1,00	158,20	
Tramo H	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,458391	-70,203150	18,457810	-70,203181	93,60	1,00	93,60	
Tramo I	Sector La Torre / Calle Respaldo Rodrigo de Bastidas	18,457823	-70,203088	8,457779	-70,203378	51,60	1,16	59,86	51,60
Tramo J	Sector La Torre / Calle S/N	18,457795	-70,203452	18,457765	-70,203840	137,30	0,80	109,84	44,00
Tramo K	Sector La Torre / Cancha de Basketball La Torre	18,457413	-70,203990	18,457449	-70,203814	75,00	1,00	75,00	75,00
Tramo L	Sector La Torre / Calle Rodrigo de Bastida	18,455548	-70,202682	18,455550	-70,202978	122,40	1,00	122,40	
Tramo M	Sector Bienvenido / Calle 1	18,453770	-70,192938	18,453872	-70,192958	12,10	0,50	6,05	
Tramo N	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,453881	-70,192948	18,454175	-70,192952	27,10	0,96	26,02	
Tramo O	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,454176	-70,192957	18,454249	-70,192667	29,70	1,25	37,13	
Tramo P	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,454241	-70,192662	18,454020	-70,191699	81,60	1,00	81,60	
Tramo Q	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,454026	-70,191686	18,453899	-70,191738	19,40	0,80	15,52	
Tramo R	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18.454066	-70.191685	18.454277	-70.192516	83,70	0,80	66,96	
Tramo S	Sector Bienvenido / Calle 2	18,453378	-70,192016	18,454156	-70,191617	139,90	0,82	114,72	
Tramo T	Sector Bienvenido / Calle 2B	18,454151	-70,191613	18,454052	-70,191145	34,80	0,80	27,84	
Tramo U	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,454086	-70,191135	18,454196	-70,191605	46,40	0,70	32,48	
Tramo V	Sector Bienvenido / Calle El Cajon	18,454542	-70,192527	18,454461	-70,192529				8,50
Tramo AH								0,00	
Total								1.425,58	394,10

Nota: Los tramos indicados como **ambos lados** tienen la volumetría de ambos lados de las aceras y/o contenes.

Ejecución física de obra 88% (estimado en base a las cantidades aceras y contenes, no incluye obras conexas ni partidas de terracería)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EN EL PRESENTE INFORME DETALLAMOS LO QUE FUE NUESTRA VISITA A CAMBITA GARABITOS, Y EL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES. EL PROYECTO FUE CONCENTRADO EN DOS SECTORES ESPECIFICACAMENTE, SECTOR LA TORRE Y HECTOR BIENVENIDO. AL MOMENTO DE NUESTRA VISITA NO SE HABIAN COMPLETADO LOS METROS PROYECTADOS EN EL SECTOR HECTOR BIENVENIDO, LO QUE VA A REQUERIR DE OTRA VISITA PARA FINALIZAR LO QUE ES LA PRIMERA PARTE DEL DESEMBOLSO RECIBIDO. PUDIMOS OBSERVAR QUE LAS ACERAS SE REALIZARON CON TRAMOS EN TONALIDAD GRIS NATURAL Y OTRO EN TONALIDAD ROJIZA, RECOMENDANDO GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD Y COHERENCIA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

6. FOTOGRAFIAS DE LAS CALLES INTERVENIDAS

LA TORRE

Nombre de Calle: RESPALDO RODRIGO DE BASTIDAS



LA TORRE

Nombre de Calle: RESPALDO RODRIGO DE BASTIDAS



LA TORRE

Nombre de Calle: RESPALDO RODRIGO DE BASTIDAS



LA TORRE

Nombre de Calle: CANCHA DE BASQUETBOL



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: S/N



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: S/N



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: S/N



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: CALLE 1



HECTOR BIENVENIDO

Nombre de Calle: S/N



Las informaciones y otros insumos para la elaboración de este informe han sido suministrados por el gobierno local, en calidad de entidad ejecutora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda y Economía para la ejecución de los proyectos de aceras y contenes, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26. El presente informe ha sido elaborado a requerimiento de Liga Municipal Dominicana, en calidad de entidad supervisora, en el marco del plan nacional de mejoramiento de la infraestructura peatonal 25-26.

Por la Liga Municipal Dominicana

Supervisor responsable del proyecto: ARQ. ARELIS MEJIA

CODIA: 18893

Firma y sello: _____

