

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 250108
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SANTIAGO
DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Antigua Autopista Duarte	382.00	1.00	2.00	382.00	2.00	764.00	764.00
TRAMO B	Antigua Autopista Duarte			2.00	156.20	1.00	-	156.20
TRAMO C	Principal Uanos del Ingenio a Valle Lindo	299.00	0.92	2.00	299.00	2.00	550.16	598.00
TRAMO D	Calle 2 de Valle Lindo	34.30	1.00	2.00	120.15	2.00	68.60	240.30
TRAMO E	PARADA 7, ANTIGUA CARRECTERA DUARTE	316.90	1.00	2.00	340.30	2.00	633.18	680.60
TRAMO F	SAN MIGUEL CALLE 1	33.30	0.86	1.00	33.30	1.00	28.49	33.30
TRAMO G	SECTOR VALLE LINDO CALLE RESP. PENETRACION	174.75	0.84	2.00	204.75	2.00	293.54	409.50
TRAMO H	SECTOR VALLE LINDO CALLE 2	40.20	0.90	2.00	52.70	2.00	72.52	105.40
TRAMO I	SECTOR VALLE LINDO CALLE PENETRACION	74.40	0.89	2.00	77.30	2.00	131.93	154.60
TRAMO J	SECTOR VALLE LINDO CALLE 3	55.00	1.00	2.00	60.00	2.00	110.00	120.00
TRAMO K	SECTOR VALLE LINDO CALLE 4	59.20	0.91	2.00	59.55	2.00	107.47	119.10
TRAMO L	SECTOR VALLE LINDO CALLE 5	61.15	0.65	2.00	48.15	2.00	79.00	96.30
TRAMO M	SECTOR VALLE LINDO CALLE 6	34.40	1.26	1.00			43.28	
TRAMO N	SECTOR VALLE LINDO CALLE 4	40.65	0.89	2.00	40.65	2.00	72.03	81.30
TRAMO O	SECTOR ALEGRIA CALLE 70	14.00	0.85	2.00	70.10	2.00	23.80	140.20
TRAMO P	SECTOR ALEGRIA CALLE 71	69.50	0.96	2.00	71.00	2.00	133.15	142.00
Total							3,111.15	3,840.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 11,992,539.45
Monto desembolsado RD\$ 5,996,269.73 (50%)
Avance de obra 113.08%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTIAGO OESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de mayo de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,111.15 metros cuadrados de aceras y 3,840.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

- 1.** La construcción cumple con los estándares recomendados, teniendo una optima calidad.
- 2.** La obra fue licitada y contratada.
- 3.** Esta obra fue ejecutada en su totalidad.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

