

INFORME PROYECTO

01/07/2022
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y
CONTENES RIO LIMPIO

INFORME PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Este informe tiene como objeto presentar y edificar a las partes interesadas sobre los avances realizados en el proyecto “Construcción aceras y contenes en Rio Limpio”, el proyecto tiene como fecha de partida el día 20 de junio del 2022, dos semanas más de la fecha pautada debido a causas externas, siendo la razón protagonista las constantes lluvias que impedian el acceso a la zona, por ende, el movimiento del equipo y la correcta manejabilidad del personal a la zona.

Modalidad de la ejecución de la obra; fue realizada por administración.

Estatus de ejecucion de la obra

Cochuida la tempestades climaticas el lunes 20/06/2022 se incio el proceso de corte y nivilacion con equipo mecanico, esto se extendio por 870 metros a ambos lados de la via, este proceso fue realizado acompañado de su respectivo levantamieto topografico, obteniendo asi los niveles necesarios para el correcto control de las aguas.

El proceso de moviemito tierra abarco 5 días, desde el lunes 20 del junio al viernes 24 de junio.

Culminado este proceso se realizo otro levantamiento de los niveles topograficos el sabado 25 de junio.

*Lunes 27 fueron recibidas los materiales y los equipos, dando incio al proyecto, ejecutandose hasta hoy 30/6/2022 **300** metros de contenes.*

*Estatus de los fondos recibidos: se esta ejecutando el **25%** del fondo asignado.*



ANEXOS



















Firmas:




MIREYA PEREZ DE LOS SANTOS
SINDICA


EDINSON VALENZUELA JAVIER
CONTRATISTA
ING. SOCRATES ALBERTO
SUPERVISOR