

AYUNTAMIENTO

SAN FRANCISCO VICENTILLO
#UnaNuevaVision
RNC: 430-04418-2
Despacho del Director

22 de julio de 2022
D. M. San Francisco-Vicentillo
COM-SIND. – 116-2022

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsec. de Apoyo Mun. De Obras Públicas
Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Liga Municipal Dominicana - LMD
Su Despacho. -

Distinguido Santos García:

Ante todo, un cordial y deferente saludo, por medio de la presente le informamos que nuestra Junta no ha iniciado el proceso de construcción de aceras y contenes, puesto que, estábamos definiendo con el Ministerio de Obras Públicas y contratistas, que construyen la carretera Hato Mayor - Vicentillo, los lugares que a ellos le corresponde la construcción de aceras y contenes, además, hay otra partida que el MOPC nos aprobó que no teníamos claro los puntos.

Ya nos hemos puesto de acuerdo con los contratistas y el MOPC, por lo que tenemos identificamos los puntos en los que construiremos aceras y contenes con los fondos recibidos a través de la LMD, para tales fines ya hemos realizado los levantamientos de lugar y ahora estamos en la etapa de presupuesto y pliego de condiciones para la contratación de dichos trabajos mediante el proceso de comparación de precios.

A la espera de su comprensión, nos reiteramos a la orden para cualquier información adicional.

Con sentimiento de alta consideración,


Arq. José Manuel Ortega Gómez
Alcalde Distrital



Carretera Hato Mayor-Vicentillo, Vicentillo, El Seibo, R.D.
ayuntamientosfv@gmail.com
Cel. 829-844-4994